

(様式1)

赤教教第133号

令和5年7月13日

文部科学大臣 殿

岡山県赤磐市長

友實 武則



施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

赤磐市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和2年度～令和4年度（3年間）

（担当）

担当部署名：赤磐市教育委員会教育総務課

住所：岡山県赤磐市下市337番地

電話番号：086-955-6807

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和5年7月

(2) 評価の方法

成果指標を設定し、事業の成果を分析して定量的に評価する。防災機能強化(非構造部材耐震補強)については耐震化率、大規模改造(トイレ)についてはトイレの洋式化率を指標とする。

4. 総合的な所見

施設整備計画に計画していた事業について、概ね計画どおりに実施できた。
次年度以降についても、地域住民、市議会、学校関係者からの意見、要望を踏まえ、今後の施設整備計画を検討し、計画的かつ効率的な事業の実施に努める。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

校舎・屋内運動場の防災機能強化事業については、小学校5校の校舎・屋内運動場、中学校4校の校舎及び中学校2校の屋内運動場について、児童・生徒及び教職員の安全を早期に確保するため、外壁落下防止等非構造部材耐震補強工事を実施することができた。
(小学校:校舎6/12、体育館7/11 中学校:校舎5/5、体育館4/5 幼稚園:園舎0/6、遊戯場0/6)

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

大規模改造事業(トイレ)について、令和2年度に小学校12校及び中学校3校のトイレの洋式化を実施し、洋式化率90%を超えトイレ洋式化事業を完了した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
山陽西小学校	(2)	36	防災機能強化	校		R1.10～R2.4	R2.4.27		
山陽西小学校	(2)	36	防災機能強化	屋		R1.10～R2.4	R2.4.27		
山陽東小学校	(2)	36	防災機能強化	校		R1.10～R2.4	R2.4.24		
山陽東小学校	(2)	36	防災機能強化	屋		R1.10～R2.4	R2.4.24		
山陽北小学校	(2)	36	防災機能強化	校		R1.10～R2.4	R2.4.24		
山陽北小学校	(2)	36	防災機能強化	屋		R1.10～R2.4	R2.4.24		
城南小学校	(2)	36	防災機能強化	校		R2.11～R3.3	R3.3.30		
城南小学校	(2)	36	防災機能強化	屋		R2.11～R3.3	R3.3.30		
仁美小学校	(2)	36	防災機能強化	校		R2.11～R3.3	R3.3.11		
仁美小学校	(2)	36	防災機能強化	屋		R2.11～R3.3	R3.3.11		
桜が丘中学校	(2)	36	防災機能強化	校		R2.11～R3.3	R3.3.30		
桜が丘中学校	(2)	36	防災機能強化	屋		R2.11～R3.3	R3.3.30		
吉井中学校	(2)	36	防災機能強化	校		R2.11～R3.3	R3.3.11		
吉井中学校	(2)	36	防災機能強化	屋		R2.11～R3.3	R3.3.11		
城南小学校	(2)	36	防災機能強化	校		R3.7～R4.3	R4.3.8		
城南小学校	(2)	36	防災機能強化	屋		R3.7～R4.3	R4.3.8		
仁美小学校	(2)	36	防災機能強化	校		R3.7～R4.3	R4.3.8		
仁美小学校	(2)	36	防災機能強化	屋		R3.7～R4.3	R4.3.8		
桜が丘中学校	(2)	36	防災機能強化	校		R3.7～R4.3	R4.3.30		
桜が丘中学校	(2)	36	防災機能強化	屋		R3.7～R4.3	R4.3.30		
吉井中学校	(2)	36	防災機能強化	校		R3.7～R4.3	R4.3.31		
吉井中学校	(2)	36	防災機能強化	屋		R3.7～R4.3	R4.3.31		

赤坂中学校	(2)	36	防災機能強化	校		R4.7～R5.3	R5.3.24	
磐梨中学校	(2)	36	防災機能強化	校		R4.7～R5.3	R5.3.24	
桜が丘中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.6～R2.10	R2.11.4	
桜が丘中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R2.6～R2.10	R2.11.4	
赤坂中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.6～R2.10	R2.10.26	
磐梨中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.6～R2.10	R2.11.30	
磐梨中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R2.6～R2.10	R2.11.30	
山陽小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.6～R2.10	R2.10.26	
山陽西小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.6～R2.10	R2.11.4	
山陽東小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.6～R2.10	R2.10.29	
山陽北小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.6～R2.10	R2.11.11	
山陽北小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R2.6～R2.10	R2.11.11	
石相小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.6～R2.10	R2.10.29	
石相小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R2.6～R2.10	R2.10.29	
軽部小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.6～R2.10	R2.10.29	
笹岡小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.6～R2.10	R2.10.29	
笹岡小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R2.6～R2.10	R2.10.29	市単独事業で実施
豊田小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.6～R2.10	R2.10.28	
豊田小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R2.6～R2.10	R2.10.28	
磐梨小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.6～R2.10	R2.10.30	
磐梨小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R2.6～R2.10	R2.10.30	
桜が丘小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.6～R2.10	R2.10.30	
桜が丘小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R2.6～R2.10	R2.10.30	
城南小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.6～R2.10	R2.10.28	
城南小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R2.6～R2.10	R2.10.28	市単独事業で実施
仁美小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.6～R2.10	R3.1.14	
仁美小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R2.6～R2.10	R3.1.14	市単独事業で実施