

(様式1)


赤教教第464号

令和5年2月14日

文部科学大臣 殿

岡山県赤磐市長

友實 武則



施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

赤磐市公立学校施設等施設整備計画

2. 計画期間

平成29年度～平成31年度（3年間）

（担当）

赤磐市教育委員会教育総務課

住所：岡山県赤磐市下市337番地

電話：086-955-6807

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和5年2月

(2) 評価の方法

成果指標を設定し、事業の成果を分析して定量的に評価する。防災機能強化(非構造部材耐震補強)については耐震化率、大規模改造(トイレ)についてはトイレの洋式化率を指標とする。

4. 総合的な所見

施設整備計画に計画していた事業について、概ね計画とおりに実施できた。
次年度以降についても、地域住民、市議会、学校関係者からの意見、要望を踏まえ、今後の施設整備計画を検討し、計画的かつ効率的な事業の実施に努める。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

校舎・屋内運動場の防災機能強化事業については、平成30年度に山陽小学校の校舎・屋内運動場、高陽中学校の校舎について、児童・生徒及び教職員の安全を早期に確保するため、外壁の落下防止等非構造部材耐震補強工事を実施することができた。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

大規模改造事業(トイレ)について、平成30年度に吉井中学校の校舎、平成31年度に高陽中学校の校舎・屋内運動場のトイレの洋式化を実施し、目標の洋式化率60%を超えトイレ洋式化事業を完了した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設のと りこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
山陽小学校	(2)	36	防災機能強化	校		H30.2.～H31.1.	H31.1	平成29年度事業を平成30年度に繰越	
山陽小学校	(2)	36	防災機能強化	屋		H30.2.～H31.1.	H31.1	平成29年度事業を平成30年度に繰越	
高陽中学校	(2)	36	防災機能強化	校		H30.2.～H31.3.	H31.3	平成29年度事業を平成30年度に繰越	
山陽西小学校	(2)	36	防災機能強化	校		H31.6.～R2.5		事業未完了により令和2年度に繰越	
山陽西小学校	(2)	36	防災機能強化	屋		H31.6.～R2.5		事業未完了により令和2年度に繰越	
山陽東小学校	(2)	36	防災機能強化	校		H31.6.～R2.5		事業未完了により令和2年度に繰越	
山陽東小学校	(2)	36	防災機能強化	屋		H31.6.～R2.5		事業未完了により令和2年度に繰越	
山陽北小学校	(2)	36	防災機能強化	校		H31.6.～R2.5		事業未完了により令和2年度に繰越	
山陽北小学校	(2)	36	防災機能強化	屋		H31.6.～R2.5		事業未完了により令和2年度に繰越	
吉井中学校(Ⅱ期工事 新築)	(4)	29	学校水泳プール(屋外)	-	R	H30.3.～H31.1.	H31.1	平成29年度事業を平成30年度に繰越	
山陽小学校(設計)	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H29.8.～H30.1		平成29年度に合併特例債を活用して実施	
山陽西小学校(設計)	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H29.8.～H30.1		平成29年度に合併特例債を活用して実施	
山陽東小学校(設計)	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H29.8.～H30.1		平成29年度に合併特例債を活用して実施	
山陽北小学校(設計)	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H29.8.～H30.1		平成29年度に合併特例債を活用して実施	
石相小学校(設計)	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H29.8.～H30.1		平成29年度に合併特例債を活用して実施	
軽部小学校(設計)	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H29.8.～H30.1		平成29年度に合併特例債を活用して実施	
笹岡小学校(設計)	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H29.8.～H30.1		平成29年度に合併特例債を活用して実施	
豊田小学校(設計)	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H29.8.～H30.1		平成29年度に合併特例債を活用して実施	
磐梨小学校(設計)	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H29.8.～H30.1		平成29年度に合併特例債を活用して実施	
桜が丘小学校(設計)	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H29.8.～H30.1		平成29年度に合併特例債を活用して実施	
城南小学校(設計)	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H29.8.～H30.1		平成29年度に合併特例債を活用して実施	
仁美小学校(設計)	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H29.8.～H30.1		平成29年度に合併特例債を活用して実施	

高陽中学校(設計)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.8.~H30.1	平成29年度に合併特別債を活用して実施
桜が丘中学校(設計)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.8.~H30.1	平成29年度に合併特別債を活用して実施
赤坂中学校(設計)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.8.~H30.1	平成29年度に合併特別債を活用して実施
磐梨中学校(設計)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.8.~H30.1	平成29年度に合併特別債を活用して実施
吉井中学校(設計)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.8.~H30.1	平成29年度に合併特別債を活用して実施
山陽小学校(工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30.5.~H30.9	平成30年度に合併特別債を活用して実施
山陽西小学校(工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30.5.~H30.9	平成30年度に合併特別債を活用して実施。
山陽東小学校(工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30.5.~H30.9	平成30年度に合併特別債を活用して実施。
山陽北小学校(工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30.5.~H30.9	平成30年度に合併特別債を活用して実施。
石相小学校(工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30.5.~H30.9	平成30年度に合併特別債を活用して実施。
軽部小学校(工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30.5.~H30.9	平成30年度に合併特別債を活用して実施。
笹岡小学校(工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30.5.~H30.9	平成30年度に合併特別債を活用して実施。
豊田小学校(工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30.5.~H30.9	平成30年度に合併特別債を活用して実施。
磐梨小学校(工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30.5.~H30.9	平成30年度に合併特別債を活用して実施。
桜が丘小学校(工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30.5.~H30.9	平成30年度に合併特別債を活用して実施。
城南小学校(工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30.5.~H30.9	平成30年度に合併特別債を活用して実施。
仁美小学校(工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30.5.~H30.9	平成30年度に合併特別債を活用して実施。
高陽中学校(工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30.5.~H30.9	平成30年度に合併特別債を活用して実施。
桜が丘中学校(工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30.5.~H30.9	平成30年度に合併特別債を活用して実施。
赤坂中学校(工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30.5.~H30.9	平成30年度に合併特別債を活用して実施。
磐梨中学校(工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30.5.~H30.9	平成30年度に合併特別債を活用して実施。
吉井中学校(工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30.5.~H30.9	平成30年度に合併特別債を活用して実施。
山陽小学校(工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H31.4.~H31.8	平成30年度に合併特別債を活用して実施。 ブロック単・冷房設備対応種時特別交付金で実施
山陽西小学校(工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H31.4.~H31.8	平成30年度に合併特別債を活用して実施。 ブロック単・冷房設備対応種時特別交付金で実施
山陽東小学校(工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H31.4.~H31.7	平成30年度に合併特別債を活用して実施。 ブロック単・冷房設備対応種時特別交付金で実施
山陽北小学校(工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H31.4.~H31.7	平成30年度に合併特別債を活用して実施。 ブロック単・冷房設備対応種時特別交付金で実施
石相小学校(工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H31.4.~H31.7	平成30年度に合併特別債を活用して実施。 ブロック単・冷房設備対応種時特別交付金で実施

軽部小学校(工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H31.4～H31.8	ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金で実施	平成30年度事業を令和元年度に繰越
笹岡小学校(工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H31.4～H31.8	ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金で実施	平成30年度事業を令和元年度に繰越
豊田小学校(工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H31.4～H31.8	ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金で実施	
磐梨小学校(工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H31.4～H31.8	ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金で実施	
桜が丘小学校(工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H31.4～H31.8	ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金で実施	
城南小学校(工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H31.4～H31.8	ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金で実施	
仁美小学校(工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H31.4～H31.8	ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金で実施	
山陽小学校	(1)	06	大規模改造(老朽:エコ改修)	校	R	H30.7～H31.3.	市財政的要因から、事業実施年度を延期した。	
山陽小学校	(1)	06	大規模改造(老朽:エコ改修)	校	S	H30.7～H31.3.	市財政的要因から、事業実施年度を延期した。	
高陽中学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H30.7～H31.3.	市財政的要因から、事業実施年度を延期した。	
城南小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H31.7～H32.3.	市財政的要因から、事業実施年度を延期した。	
城南小学校	(1)	06	大規模改造(老朽:エコ改修)	校	S	H31.7～H32.3.	市財政的要因から、事業実施年度を延期した。	
仁美小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H31.7～H32.3.	市財政的要因から、事業実施年度を延期した。	
仁美小学校	(1)	06	大規模改造(老朽:エコ改修)	校	S	H31.7～H32.3.	市財政的要因から、事業実施年度を延期した。	
吉井中学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H31.7～H32.3.	市財政的要因から、事業実施年度を延期した。	
吉井中学校	(1)	06	大規模改造(老朽:エコ改修)	校	S	H31.7～H32.3.	市財政的要因から、事業実施年度を延期した。	
高陽中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.2～R2.3		
高陽中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.2～R2.3		
桜が丘中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.6～R2.12	事業未完了により令和2年度に繰越	
桜が丘中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.6～R2.12	事業未完了により令和2年度に繰越	
赤坂中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.6～R2.12	事業未完了により令和2年度に繰越	
磐梨中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.6～R2.12	事業未完了により令和2年度に繰越	
磐梨中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.6～R2.12	事業未完了により令和2年度に繰越	
吉井中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30.6～H31.3		
山陽小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.6～R2.12	事業未完了により令和2年度に繰越	
山陽西小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.6～R2.12	事業未完了により令和2年度に繰越	
山陽東小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.6～R2.12	事業未完了により令和2年度に繰越	

山陽北小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.6~R2.12	事業未完了により令和2年度に繰越
山陽北小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	H31.6~R2.12	事業未完了により令和2年度に繰越
石相小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.6~R2.12	事業未完了により令和2年度に繰越
石相小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	H31.6~R2.12	事業未完了により令和2年度に繰越
軽部小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.6~R2.12	事業未完了により令和2年度に繰越
笹岡小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.6~R2.12	事業未完了により令和2年度に繰越
笹岡小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	H31.6~R2.12	事業未完了により令和2年度に繰越
豊田小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.6~R2.12	事業未完了により令和2年度に繰越
豊田小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	H31.6~R2.12	事業未完了により令和2年度に繰越
磐梨小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.6~R2.12	事業未完了により令和2年度に繰越
磐梨小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	H31.6~R2.12	事業未完了により令和2年度に繰越
桜が丘小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.6~R2.12	事業未完了により令和2年度に繰越
桜が丘小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	H31.6~R2.12	事業未完了により令和2年度に繰越
城南小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.6~R2.12	事業未完了により令和2年度に繰越
城南小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	H31.6~R2.12	事業未完了により令和2年度に繰越
仁美小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.6~R2.12	事業未完了により令和2年度に繰越
仁美小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	H31.6~R2.12	事業未完了により令和2年度に繰越