赤磐市

橋梁点検・修繕計画一覧表

（2025年版）

令和７年１０月

赤磐市　建設事業部　建設課

橋梁点検・修繕計画一覧表

管理区分	施設名	路線	所在地	架設年度		橋長(m)	幅員(m)	径間数	橋種	跨線橋	点検記録			点検計画（○：点検実施） 修繕計画（△：修繕設計、▲：修繕工事）										主な修繕内容	概算修繕金額(百万円)
	橋名	路線名	起点側	架設年度(西暦4桁)	経過年数						年度	対策区分	判定区分	R6(2024)	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)	R11(2029)	R12(2030)	R13(2031)	R14(2032)	R15(2033)		
1	立川橋	立川石ケ坪1号線	赤磐市立川	1972	52	34.0	4.6	3	ＰＣ橋		R6	C	Ⅲ	○		△▲		○					○	ひび割れ補修、断面修復	5
1	正崎橋	正崎西中線	赤磐市正崎	1965	59	28.0	7.7	2	ＰＣ橋		R6	B	Ⅱ	○			▲	○					○	架替予定 （砂川河川改修による）	417
1	井尻橋	井尻本線	赤磐市西中	1979	45	37.0	6.0	2	ＰＣ橋		R6	B	Ⅱ	○				○					○		
1	下市上橋	岩田下市線	赤磐市下市	1974	50	47.0	14.8	3	ＰＣ橋		R6	C	Ⅱ	○				○					○		
1	桜が丘北幹線１号橋	桜が丘北幹線	赤磐市津崎	1979	45	29.0	14.8	3	Ｒ Ｃ橋		R6	B	Ⅱ	○				○					○		
1	立川下橋	穂崎立川側道2号線	赤磐市立川	2000	24	51.0	12.0	2	ＰＣ橋		R6	B	Ⅱ	○				○					○		
1	入江橋	鳥上中央線	赤磐市東窪田	1974	50	41.0	7.0	2	鋼橋		R6	B	Ⅱ	○				○					○		
1	小原橋	小原線	赤磐市小原	1953	71	24.0	7.1	3	混合橋		R6	C	Ⅲ	○		△▲		○					○	ひび割れ補修、断面修復、支承防	10
1	みどり橋	合田山の上線	赤磐市坂辺	1974	50	25.8	6.7	1	鋼橋		R6	B	Ⅱ	○				○					○		
1	丸崎橋	可真上沢原線	赤磐市沢原	1989	35	41.0	8.2	2	ＰＣ橋		R6	B	Ⅰ	○				○					○		
1	丸崎橋	可真上沢原線	赤磐市沢原	1983	41	40.0	4.0	2	鋼橋		R6	B	Ⅱ	○				○					○		
1	黒沢橋	黒沢中山線	赤磐市黒沢	1983	41	27.4	7.5	2	ＰＣ橋		R6	B	Ⅰ	○				○					○		
1	大畠橋	小滝線	赤磐市光木	1994	30	18.6	6.2	1	ＰＣ橋		R6	B	Ⅰ	○				○					○		
1	井乃河内橋	滝山河見線	赤磐市滝山	1995	29	19.5	6.3	1	ＰＣ橋		R6	B	Ⅱ	○				○					○		
1	五日市橋	西中五日市線	赤磐市五日市	1977	47	37.0	5.5	2	鋼橋		R6	B	Ⅰ	○				○					○		
1	多賀橋	中郷線	赤磐市多賀	1997	27	32.0	7.7	2	ＰＣ橋		R6	B	Ⅰ	○				○					○		
1	出屋橋	出屋線	赤磐市多賀	1979	45	23.0	6.5	1	ＰＣ橋		R6	B	Ⅱ	○				○					○		
1	殿谷上橋	殿谷可真下線	赤磐市殿谷	2005	19	15.9	7.7	1	ＰＣ橋		R6	B	Ⅰ	○				○					○		
1	天神橋	釣井徳富線	赤磐市徳富	1983	41	58.0	5.2	2	ＰＣ橋		R6	B	Ⅰ	○				○					○		
1	熊山跨線橋	千躰奥吉原線	赤磐市奥吉原	2005	19	21.5	8.4	1	ＰＣ橋	○	R5	B	Ⅱ					○					○		
1	長谷橋	長谷線	赤磐市石	2002	22	17.0	8.2	1	ＰＣ橋		R6	B	Ⅰ	○				○					○		
1	砂田小橋	正崎井尻線	赤磐市西中	2010	14	17.0	4.2	1	ＰＣ橋		R6	A	Ⅰ	○				○					○		
3	潮崎橋	潮崎線	赤磐市正崎	1954	70	21.0	6.6	2	Ｒ Ｃ橋		R6	B	Ⅰ	○				○					○		
1	一の部橋	井尻西山団地線	赤磐市西中	2010	14	16.0	10.8	1	ＰＣ橋		R6	A	Ⅰ	○				○					○		
1	新五日市橋	五日市西中線	赤磐市五日市	2009	15	39.7	10.8	1	ＰＣ橋		R6	B	Ⅰ	○				○					○		
1	山陽１号橋	山陽1丁目20号線	赤磐市山陽	1975	49	39.0	2.4	3	鋼橋		R6	B	Ⅱ	○				○					○		
1	山陽２号橋	山陽1丁目20号線	赤磐市山陽	1974	50	41.0	3.4	3	鋼橋		R6	B	Ⅱ	○				○					○		
1	山陽３号橋	山陽1丁目20号線	赤磐市山陽	1976	48	37.0	2.4	3	鋼橋		R6	B	Ⅱ	○				○					○		
1	後川田橋	隠地東線	赤磐市町苅田	1958	66	27.0	3.5	3	ＰＣ橋		R6	A	Ⅰ	○				○					○		
1	後川橋	隠地東線	赤磐市町苅田	1981	43	37.0	4.0	2	ＰＣ橋		R6	B	Ⅱ	○				○					○		
1	真光橋	真光寺線	赤磐市町苅田	1981	43	36.0	7.2	2	ＰＣ橋		R6	B	Ⅱ	○				○					○		
1	石寄橋	石寄線	赤磐市東窪田	1983	41	37.0	4.0	2	鋼橋		R6	B	Ⅰ	○				○					○		
1	窪田橋	東窪田西窪田線	赤磐市東窪田	1983	41	42.0	4.7	2	鋼橋		R6	B	Ⅱ	○				○					○		
1	西軽部橋	二本柿線	赤磐市西軽部	1992	32	31.0	7.3	2	ＰＣ橋		R6	B	Ⅰ	○				○					○		
1	鳴戸橋	鳴戸線	赤磐市西軽部	1994	30	33.0	3.6	2	ＰＣ橋		R6	B	Ⅱ	○				○					○		
1	中郷橋	大向線	赤磐市多賀	1998	26	31.0	4.2	2	ＰＣ橋		R6	B	Ⅱ	○				○					○		
1	片田橋	片田線	赤磐市多賀	1972	52	26.0	2.5	2	ＰＣ橋		R6	B	Ⅰ	○				○					○		
1	安岡橋	安岡線	赤磐市坂辺	1946	78	16.0	5.6	3	Ｒ Ｃ橋		R6	B	Ⅰ	○				○					○		
1	坂合橋	坂合線	赤磐市坂辺	1958	66	23.5	3.6	4	Ｒ Ｃ橋		R6	A	Ⅰ	○				○					○		
1	砂留尻橋	新屋敷線	赤磐市坂辺	1966	58	15.4	3.6	2	ＰＣ橋		R6	B	Ⅰ	○				○					○		
1	清水橋	清水支線	赤磐市西軽部	1990	34	44.0	2.6	2	鋼橋		R6	C	Ⅱ	○				○					○		
1	町苅田橋	町苅田大苅田線	赤磐市町苅田	1974	50	44.0	4.8	3	ＰＣ橋		R6	B	Ⅱ	○				○					○		
1	笠口橋	笠口線	赤磐市西軽部	1991	33	35.0	4.2	2	ＰＣ橋		R6	B	Ⅰ	○				○					○		
1	新安岡橋	坂部小原線	赤磐市小原	1994	30	22.2	10.2	1	ＰＣ橋		R6	B	Ⅰ	○				○					○		
1	八幡橋	可真下１号線	赤磐市可真下	1982	42	18.0	5.8	1	ＰＣ橋		R6	A	Ⅰ	○				○					○		
1	龍王橋	可真下３号線	赤磐市可真下	1983	41	17.0	7.3	1	ＰＣ橋		R6	B	Ⅰ	○				○					○		
1	二之橋	可真下１２号線	赤磐市可真下	1983	41	17.0	6.8	1	ＰＣ橋		R6	B	Ⅰ	○				○					○		
1	塩焼橋	可真下２１号線	赤磐市可真下	1982	42	18.0	4.8	1	ＰＣ橋		R6	A	Ⅰ	○				○					○		
1	一之橋	可真上３号線	赤磐市可真下	1983	41	18.0	4.8	1	ＰＣ橋		R6	B	Ⅱ	○				○					○		
1	上一橋	可真上５号線	赤磐市可真上	1983	41	16.0	5.8	1	ＰＣ橋		R6	A	Ⅰ	○				○					○		
1	新田上橋	沢原６号線	赤磐市沢原	1983	41	44.0	4.0	2	鋼橋		R6	B	Ⅱ	○				○					○		
1	石砂橋	沢原７号線	赤磐市沢原	1982	42	45.0	9.1	2	鋼橋		R6	C	Ⅲ	○	△▲			○					○	支承防錆・塗装塗替	2.4
1	船尾下橋	沢原１１号線	赤磐市沢原	1994	30	17.0	4.8	1	ＰＣ橋		R6	B	Ⅱ	○				○					○		
1	庄前橋	沢原１４号線	赤磐市沢原	1979	45	20.0	3.8	1	鋼橋		R6	A	Ⅰ	○				○					○		
1	船尾中橋	沢原３６号線	赤磐市沢原	1996	28	17.0	5.2	1	ＰＣ橋		R6	B	Ⅰ	○				○					○		
1	国体橋	沢原３９号線	赤磐市沢原	2004	20	18.0	10.8	1	ＰＣ橋		R6	B	Ⅱ	○				○					○		
1	梶久橋	殿谷５２号線	赤磐市殿谷	2007	17	15.7	5.2	1	ＰＣ橋		R6	B	Ⅰ	○				○					○		
1	殿谷中橋	殿谷５３号線	赤磐市殿谷	2004	20	15.7	5.2	1	ＰＣ橋		R6	A	Ⅰ	○				○					○		
1	河磨橋	殿谷可真下線	赤磐市可真下	1983	41	17.0	5.8	1	ＰＣ橋		R6	B	Ⅰ	○				○					○		
1	殿谷下橋	佐古２号線	赤磐市殿谷	2004	20	16.6	5.2	1	ＰＣ橋		R6	B	Ⅰ	○				○					○		
1	船尾宮橋	佐古４号線	赤磐市殿谷	2001	23	17.0	5.2	1	ＰＣ橋		R6	A	Ⅰ	○				○					○		
1	船尾上橋	佐古５号線	赤磐市殿谷	1999	25	17.0	5.2	1	ＰＣ橋		R6	B	Ⅰ	○				○					○		
1	徳富橋	釣井１２号線	赤磐市徳富	1984	40	70.0	7.2	2	ＰＣ橋		R6	B	Ⅰ	○				○					○		
1	一本橋	徳富７号線	赤磐市徳富	1982	42	56.0	4.2	2	ＰＣ橋		R6	B	Ⅱ	○				○					○		
1	小瀬木中橋	小瀬木１号線	赤磐市小瀬木	1984	40	53.0	6.2	2	ＰＣ橋		R6	B	Ⅱ	○				○					○		
1	道々橋	小瀬木６号線	赤磐市松木	1985	39	44.0	4.2	2	ＰＣ橋		R6	B	Ⅱ	○				○					○		
1	新田下橋	松木７号線	赤磐市松木	1982	42	44.0	5.0	2	鋼橋		R6	B	Ⅱ	○				○					○		
1	大谷跨線橋	勢力１号線	赤磐市勢力	1994	30	21.0	4.8	1	ＰＣ橋	○	R5	B	Ⅱ					○					○		
1	和田橋	奥吉原２号線	赤磐市奥吉原	1970	54	23.0	4.8	1	鋼橋		R6	B	Ⅰ	○				○					○		
1	和田成橋	奥吉原３号線	赤磐市奥吉原	1969	55	19.0	2.8	1	鋼橋		R6	A	Ⅰ	○				○					○		
1	三之坪橋	可真下１０号線	赤磐市可真下	1983	41	17.0	4.8	1	ＰＣ橋		R6	B	Ⅰ	○				○					○		
1	福田橋	岡匠福田線	赤磐市福田	1973	51	73.2	6.9	5	鋼橋		R6	B	Ⅱ	○				○					○		
1	上戸屋橋	戸屋出口線	赤磐市滝山	2000	24	23.6	3.3	1	ＰＣ橋		R6	B	Ⅱ	○				○					○		
1	戸屋橋	戸屋清水線	赤磐市滝山	1990	34	20.8	3.8	2	ＰＣ橋		R6	B	Ⅱ	○				○					○		
1	清水橋	清水線	赤磐市黒沢	1967	57	30.0	3.5	3	ＰＣ橋		R6	B	Ⅱ	○				○					○		
1	河原橋	河原広高下線	赤磐市黒沢	1978	46	41.6	4.8	3	ＰＣ橋		R6	B	Ⅰ	○				○					○		
1	河原橋（新）	河原中央線	赤磐市黒沢	1978	46	43.6	3.0	9	ＰＣ橋		R6	B	Ⅱ	○				○					○		
1	鮫木橋	河原中央線	赤磐市黒沢	1989	35	27.2	3.9	3	ＰＣ橋		R6	B	Ⅰ	○				○					○		
1	河原橋（旧）	室原中山線	赤磐市黒沢	1968	56	31.7	3.0	3	ＰＣ橋		R6	B	Ⅱ	○				○					○		
1	先谷橋	先谷線	赤磐市黒本	1977	47	38.0	4.2	2	ＰＣ橋		R6	B	Ⅰ	○				○					○		
1	高谷橋	高田線	赤磐市稲蔣	1921	103	22.0	6.0	2	Ｒ Ｃ橋		R6	B	Ⅰ	○				○					○		
1	宮ノ貝橋	池の尻線	赤磐市戸津野	1981	43	23.4	4.0	1	鋼橋		R6	A	Ⅰ	○				○					○		
1	大田池橋	大田池線	赤磐市中勢実	1973	51	15.5	3.0	3	Ｒ Ｃ橋		R6	B	Ⅰ	○				○					○		
2	河原毛橋	河原毛梅原線	赤磐市仁堀中	1995	29	14.6	3.5	1	ＰＣ橋		R6	B	Ⅰ	○				○					○		
1	梅原橋	梅原線	赤磐市仁堀中	1976	48	15.5	4.8	1	ＰＣ橋		R6	B	Ⅰ	○				○					○		
1	向ヒ橋	仁堀東平山線	赤磐市仁堀東	1991	33	18.3	15.4	1	ＰＣ橋		R6	B	Ⅱ	○				○					○		
1	鮎帰り橋	七曲線	赤磐市石上	1992	32	22.8	8.2	1	ＰＣ橋		R6	C	Ⅲ	○				○	△	▲			○	ひび割れ補修	5
2	鳥中本線１号橋	鳥中本線	赤磐市尾谷	不明		4.8	4.0	1	Ｒ Ｃ橋		R6	A	Ⅰ	○					○						
2	鳥中本線２号橋	鳥中本線	赤磐市尾谷	不明		4.8	9.1	1	Ｒ Ｃ橋		R6	A	Ⅰ	○					○						
2	鳥中本線３号橋	鳥中本線	赤磐市津崎	不明		2.3	5.3	1	BOX		R6	A	Ⅰ	○					○						
2	正崎高屋中道線１号橋	正崎高屋中道線	赤磐市高屋	不明		2.2	9.8	1	Ｒ Ｃ橋		R6	A	Ⅰ	○					○						
2	正崎高屋中道線２号橋	正崎高屋中道線	赤磐市高屋	不明		3.1	6.1	1	Ｒ Ｃ橋		R6	A	Ⅰ	○					○						
2	正崎高屋中道線３号橋	正崎高屋中道線	赤磐市高屋	不明		2.2	8.6	1	Ｒ Ｃ橋		R6	A	Ⅰ	○					○						
3	十七川本線１号橋	十七川本線	赤磐市沼田	不明		2.5	2.9	1	石橋		R6	B	Ⅱ	○					○						
2	十七川本線２号橋	十七川本線	赤磐市中島	不明		6.1	2.7	1	Ｒ Ｃ橋		R6	A	Ⅰ	○					○						
1	十七川本線３号橋	十七川本線	赤磐市沼田	不明		7.0	7.0	2	Ｒ Ｃ橋		R6	B	Ⅱ	○					○						
2	十七川本線４号橋	十七川本線	赤磐市立川	不明		5.7	3.7	1	Ｒ Ｃ橋		R6	B	Ⅱ	○					○					2020年度　補修完了 ひび割れ注入	0.1
2	十七川本線５号橋	十七川本線	赤磐市立川	不明		9.7	7.0	1	ＰＣ橋		R6	B	Ⅱ	○					○						
2	沼田船廻線１号橋	沼田船廻線	赤磐市斎富	不明		2.2	6.5	1	Ｒ Ｃ橋		R6	B	Ⅰ	○					○						
2	沼田船廻線２号橋	沼田船廻線	赤磐市斎富	不明		2.1	7.6	1	Ｒ Ｃ橋		R6	A	Ⅰ	○					○						
2	下市日吉木線１号橋	下市日吉木線	赤磐市下市	不明		3.1	8.0	1	Ｒ Ｃ橋		R6	A	Ⅰ	○					○						
2	下市日吉木線３号橋	下市日吉木線	赤磐市高屋	不明		2.6	6.1	1	Ｒ Ｃ橋		R6	B	Ⅱ	○					○						
2	下市日吉木線４号橋	下市日吉木線	赤磐市二井	不明		2.4	7.2	1	Ｒ Ｃ橋		R6	A	Ⅰ	○					○						
2	二井橋	下市日吉木線	赤磐市二井	不明		3.5	7.5	1	Ｒ Ｃ橋		R6	B	Ⅱ	○					○						
2	岩鼻橋	下市日吉木線	赤磐市中島	不明		4.2	10.6	1	Ｒ Ｃ橋		R6	B	Ⅱ	○					○						
2	中島橋	下市日吉木線	赤磐市中島	不明		2.7	7.3	1	Ｒ Ｃ橋		R6	A	Ⅰ	○					○						
3	立川石ケ坪１号線３号橋	立川石ケ坪１号線	赤磐市立川	不明		2.0	5.8	1	石橋		R6	A	Ⅰ	○					○						
2	穂崎本線１号橋	穂崎本線	赤磐市穂崎	不明		3.3	10.9	1	Ｒ Ｃ橋		R6	A	Ⅰ	○					○						
2	穂崎本線２号橋	穂崎本線	赤磐市穂崎	不明		2.8	10.5	1	BOX		R6	A	Ⅰ	○					○						
2	本村本線１号橋	本村本線	赤磐市河本	不明		3.0	6.7	1	Ｒ Ｃ橋		R6	B	Ⅱ	○					○						
2	鴨前三ツ池１号線１号橋	鴨前三ツ池１号線	赤磐市鴨前	不明		5.0	6.6	1	Ｒ Ｃ橋		R6	A	Ⅰ	○					○						
2	正崎西中線２号橋	正崎西中線	赤磐市鴨前	不明		3.0	3.7	1	Ｒ Ｃ橋		R6	B	Ⅱ	○					○						
1	井尻本線２号橋	井尻本線	赤磐市西中	2014	10	16.0	5.0	1	ＰＣ橋		R6	B	Ⅱ	○					○						
2	日古木本線１号橋	日古木本線	赤磐市日古木	不明		4.0	7.6	1	Ｒ Ｃ橋		R6	A	Ⅰ	○					○					2020年度　補修完了 断面修復	0.4

橋梁点検・修繕計画一覧表

管理区分	施設名	路線	所在地	架設年度		橋長(m)	幅員(m)	径間数	機種	跨線橋	点検記録			点検計画（○：点検実施） 修繕計画（△：修繕設計、▲：修繕工事）										主な修繕内容	概算修繕金額(百万円)
	橋名	路線名	起点側	架設年度(西暦4桁)	経過年数						年度	対策区分	判定区分	R6(2024)	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)	R11(2029)	R12(2030)	R13(2031)	R14(2032)	R15(2033)		
2	鴨前三ツ池２号線１号橋	鴨前三ツ池２号線	赤磐市鴨前	不明		5.0	8.7	1	ＲＣ橋		R6	A	Ⅰ	○					○						
2	鴨前三ツ池２号線２号橋	鴨前三ツ池２号線	赤磐市鴨前	不明		3.6	6.0	1	ＲＣ橋		R6	A	Ⅰ	○					○						
2	門前池線１号橋	門前池線	赤磐市下市	不明		5.2	4.7	1	ＲＣ橋		R6	A	Ⅰ	○					○						
2	門前池線２号橋	門前池線	赤磐市下市	不明		4.1	5.3	1	ＲＣ橋		R6	A	Ⅰ	○					○						
2	民潤池線１号橋	民潤池線	赤磐市尾谷	不明		3.2	10.3	1	ＲＣ橋		R6	B	Ⅱ	○					○					2020年度　補修完了 ひび割れ注入	0.2
2	両宮下橋	立川穂崎線	赤磐市長尾	2005	19	10.3	13.0	1	ＰＣ橋		R6	A	Ⅰ	○					○						
2	立川穂崎線１号橋	立川穂崎線	赤磐市長尾	2005	19	14.0	18.3	1	BOX		R6	B	Ⅱ	○					○						
2	立川穂崎線２号橋	立川穂崎線	赤磐市長尾	2005	19	5.2	15.6	1	BOX		R6	A	Ⅰ	○					○						
2	立川穂崎線３号橋	立川穂崎線	赤磐市長尾	2005	19	5.5	14.5	1	BOX		R6	A	Ⅰ	○					○						
2	立川穂崎線４号橋	立川穂崎線	赤磐市長尾	2005	19	5.1	15.5	1	BOX		R6	B	Ⅰ	○					○						
2	立川穂崎線５号橋	立川穂崎線	赤磐市長尾	2005	19	2.6	12.5	1	BOX		R6	A	Ⅰ	○					○						
3	沼田船迴線３号橋	沼田船迴線	赤磐市高屋	不明		2.2	7.6	1	石橋		R6	A	Ⅰ	○					○					2021年度　補修完了 断面修復	1.02
2	津崎中道線１号橋	津崎中道線	赤磐市五日市	不明		2.1	5.8	1	ＲＣ橋		R6	A	Ⅰ	○					○						
2	津崎中道線２号橋	津崎中道線	赤磐市津崎	不明		4.0	12.0	1	BOX		R6	B	Ⅱ	○					○						
2	尾谷本線１号橋	尾谷本線	赤磐市正崎	不明		7.3	11.3	1	ＲＣ橋		R6	A	Ⅰ	○					○						
3	山裏線１号橋	山裏線	赤磐市正崎	不明		3.3	3.4	1	石橋		R1	C	Ⅲ			○					○			こぶ川河川改修で架替	
2	土手南線１号橋	土手南線	赤磐市正崎	不明		6.5	3.0	1	ＲＣ橋		R1	A	Ⅰ			○					○			こぶ川河川改修で架替	
2	正崎高屋線１号橋	正崎高屋線	赤磐市高屋	不明		2.3	4.3	1	ＲＣ橋		R6	A	Ⅰ	○					○						
2	緑ケ丘団地１号線１号橋	緑ケ丘団地１号線	赤磐市二井	不明		2.4	7.1	1	ＲＣ橋		R6	A	Ⅰ	○					○						
2	緑ケ丘団地２号線１号橋	緑ケ丘団地２号線	赤磐市高屋	不明		2.9	4.8	1	ＲＣ橋		R6	A	Ⅰ	○				○					○	2019年度　更新完了	3
2	倉庫前線１号橋	倉庫前線	赤磐市上市	不明		2.2	4.9	1	ＲＣ橋		R6	A	Ⅰ	○					○						
2	小学校南線１号橋	小学校南線	赤磐市下市	不明		2.9	7.2	1	ＲＣ橋		R6	B	Ⅱ	○					○						
2	二井本線１号橋	二井本線	赤磐市二井	不明		2.5	10.1	1	BOX		R6	A	Ⅰ	○					○						
2	中島本線１号橋	中島本線	赤磐市中島	不明		7.1	8.1	1	ＲＣ橋		R6	B	Ⅱ	○					○						
2	中島本線２号橋	中島本線	赤磐市中島	2025		3.6	6.3	1	BOX		R3	C	Ⅲ	▲		○					○			更新	5
2	村中線１号橋	村中線	赤磐市中島	1999	25	5.3	4.6	1	ＲＣ橋		R6	A	Ⅰ	○					○						
2	斉富本線１号橋	斉富本線	赤磐市立川	不明		7.4	6.0	1	ＲＣ橋		R6	B	Ⅱ	○					○						
2	斉富本線２号橋	斉富本線	赤磐市斎富	1994	30	2.6	4.0	1	ＲＣ橋		R6	A	Ⅰ	○					○						
2	斉富本線３号橋	斉富本線	赤磐市斎富	不明		3.6	4.7	1	ＲＣ橋		R6	C	Ⅲ	○		△▲			○					断面修復	3
2	砂川西土手線２号橋	砂川西土手線	赤磐市立川	不明		9.5	4.5	1	ＲＣ橋		R6	B	Ⅱ	○					○						
2	立川長尾線１号橋	立川長尾線	赤磐市長尾	不明		8.3	8.0	1	ＲＣ橋		R6	B	Ⅱ	○					○						
2	長尾石ケ坪線１号橋	長尾石ケ坪線	赤磐市長尾	不明		3.5	7.4	1	ＲＣ橋		R6	A	Ⅰ	○					○						
2	長尾石ケ坪線２号橋	長尾石ケ坪線	赤磐市長尾	不明		4.3	7.4	1	ＲＣ橋		R6	A	Ⅰ	○					○						
2	長尾石ケ坪線３号橋	長尾石ケ坪線	赤磐市長尾	不明		6.8	7.4	1	ＰＣ橋		R6	A	Ⅰ	○					○						
2	穂崎沖線１号橋	穂崎沖線	赤磐市穂崎	不明		2.9	4.7	1	BOX		R6	A	Ⅰ	○					○						
2	穂崎沖線２号橋	穂崎沖線	赤磐市穂崎	不明		2.6	6.3	1	BOX		R6	B	Ⅰ	○					○						
3	馬屋和田線１号橋	馬屋和田線	赤磐市馬屋	不明		2.0	3.9	1	石橋		R6	A	Ⅰ	○					○					2022年度　補修完了 間詰工	1
3	馬屋和田線２号橋	馬屋和田線	赤磐市和田	不明		3.8	3.0	1	石橋		R6	A	Ⅰ	○					○						
2	和田１号本線１号橋	和田１号本線	赤磐市和田	不明		3.7	4.2	1	ＲＣ橋		R6	A	Ⅰ	○					○						
2	和田１号本線２号橋	和田１号本線	赤磐市和田	不明		4.1	5.1	1	BOX		R6	A	Ⅰ	○					○						
2	山奥線１号橋	山奥線	赤磐市和田	不明		2.5	3.0	1	ＲＣ橋		R6	B	Ⅱ	○					○						
2	岩田大池大片山線１号橋	岩田大池大片山線	赤磐市河本	不明		13.5	4.6	1	鋼橋		R6	A	Ⅰ	○					○					2020年度　補修完了 支承防錆・塗装塗替	5
2	大片山線１号橋	大片山線	赤磐市河本	不明		2.2	4.0	1	ＲＣ橋		R6	B	Ⅱ	○					○						
2	河本小山線１号橋	河本小山線	赤磐市河本	不明		2.9	5.5	1	ＲＣ橋		R6	A	Ⅰ	○					○					2022年度　補修完了 間詰工	1
3	河本小山線２号橋	河本小山線	赤磐市河本	不明		2.2	3.6	1	石橋		R6	A	Ⅰ	○					○					2021年度　補修完了 間詰工	0.14
2	河本立川線１号橋	河本立川線	赤磐市河本	不明		3.1	3.5	1	ＲＣ橋		R6	A	Ⅰ	○					○						
2	下市中線１号橋	下市中線	赤磐市河本	不明		3.5	5.0	1	BOX		R6	B	Ⅱ	○					○						
2	下市熊崎線２号橋	下市熊崎線	赤磐市下市	不明		5.4	4.3	1	ＲＣ橋		R6	A	Ⅰ	○					○						
2	下市熊崎線３号橋	下市熊崎線	赤磐市下市	不明		3.2	8.7	1	ＲＣ橋		R6	A	Ⅰ	○					○						
2	下市熊崎線４号橋	下市熊崎線	赤磐市熊崎	不明		2.5	7.2	1	ＲＣ橋		R6	A	Ⅰ	○					○						
2	下市熊崎線５号橋	下市熊崎線	赤磐市熊崎	不明		6.0	5.1	1	ＲＣ橋		R6	B	Ⅱ	○					○						
2	西山橋	熊崎西中線	赤磐市鴨前	1950	74	8.5	8.5	1	ＲＣ橋		R6	B	Ⅱ	○					○						
2	川原線１号橋	川原線	赤磐市鴨前	不明		3.8	6.3	1	ＲＣ橋		R6	B	Ⅱ	○					○						
2	鴨前本線１号橋	鴨前本線	赤磐市鴨前	不明		3.5	2.8	1	ＲＣ橋		R6	A	Ⅰ	○					○						
2	鴨前西中線１号橋	鴨前西中線	赤磐市鴨前	1999	25	6.8	4.0	1	ＰＣ橋		R6	A	Ⅰ	○					○						
2	西仁保線１号橋	西仁保線	赤磐市下仁保	不明		5.2	7.6	1	ＲＣ橋		R2	A	Ⅰ		○					○				2019年度　更新完了	7
2	西仁保線２号橋	西仁保線	赤磐市下仁保	不明		2.0	6.0	1	ＲＣ橋		R6	A	Ⅰ	○					○						
2	上仁保１号線１号橋	上仁保１号線	赤磐市上仁保	不明		2.6	4.2	1	BOX		R2	A	Ⅰ		○					○				2019年度　更新完了	7
2	お宮道線１号橋	お宮道線	赤磐市上仁保	不明		4.1	6.0	1	ＲＣ橋		R6	A	Ⅰ	○					○						
2	上仁保２号線１号橋	上仁保２号線	赤磐市上仁保	不明		4.0	2.7	1	ＲＣ橋		R6	C	Ⅱ	○					○						
2	７丁目１１号線１号橋	桜が丘西７丁目１１号線	赤磐市日古木	不明		5.0	7.0	1	BOX		R6	B	Ⅱ	○					○						
2	原井線１号橋	原井線	赤磐市馬屋	不明		2.8	6.5	1	ＲＣ橋		R6	B	Ⅰ	○					○						
2	足王神社線１号橋	足王神社線	赤磐市和田	不明		4.0	4.0	1	ＲＣ橋		R6	A	Ⅰ	○					○						
2	足王神社線２号橋	足王神社線	赤磐市和田	不明		3.5	4.4	1	ＲＣ橋		R6	A	Ⅰ	○					○						
2	岩田村中線１号橋	岩田村中線	赤磐市岩田	不明		3.0	3.2	1	BOX		R6	B	Ⅰ	○					○						
2	立川本村１号線３号橋	立川本村１号線	赤磐市立川	不明		2.5	5.0	1	ＲＣ橋		R2	A	Ⅰ		○					○					
2	小片山線１号橋	小片山線	赤磐市河本	不明		3.3	3.0	1	ＲＣ橋		R6	A	Ⅰ	○					○						
2	小片山線２号橋	小片山線	赤磐市下市	不明		5.4	4.2	1	ＲＣ橋		R6	A	Ⅰ	○					○						
2	河本東線１号橋	河本東線	赤磐市河本	不明		2.4	5.2	1	ＲＣ橋		R6	A	Ⅰ	○					○						
2	一丁田線１号橋	一丁田線	赤磐市河本	不明		2.0	4.0	1	ＲＣ橋		R6	A	Ⅰ	○					○						
2	四反田１号線１号橋	四反田１号線	赤磐市下市	不明		2.4	8.1	1	ＲＣ橋		R6	A	Ⅰ	○					○						
2	下市沼田線１号橋	下市沼田線	赤磐市沼田	不明		2.4	5.1	1	ＲＣ橋		R6	A	Ⅰ	○					○						
2	下市沼田線２号橋	下市沼田線	赤磐市沼田	不明		2.2	3.5	1	ＲＣ橋		R6	A	Ⅰ	○					○						
2	下市沼田線３号橋	下市沼田線	赤磐市沼田	不明		5.0	4.3	1	ＲＣ橋		R6	C	Ⅱ	○					○						
2	十七川迂回線１号橋	十七川迂回線	赤磐市沼田	不明		2.5	2.0	1	ＲＣ橋		R6	A	Ⅰ	○					○						
1	沼田高屋線１号橋	沼田高屋線	赤磐市沼田	不明		5.5	6.0	2	ＲＣ橋		R6	A	Ⅰ	○					○						
2	十七川支線１号橋	十七川支線	赤磐市中島	不明		4.7	2.6	1	ＲＣ橋		R6	A	Ⅰ	○					○						
2	八幡線１号橋	八幡線	赤磐市和田	不明		2.6	3.8	1	ＲＣ橋		R6	A	Ⅰ	○					○					2022年度　補修完了 間詰工	1
2	日古木１号線１号橋	日古木１号線	赤磐市日古木	不明		3.5	2.5	1	BOX		R6	A	Ⅰ	○					○						
2	日古木４号線１号橋	日古木４号線	赤磐市日古木	不明		2.3	3.5	1	ＲＣ橋		R6	A	Ⅰ	○					○						
3	日古木５号線１号橋	日古木５号線	赤磐市日古木	不明		2.4	4.1	1	石橋		R6	A	Ⅰ	○					○						
2	正崎中線１号橋	正崎中線	赤磐市正崎	不明		2.6	3.3	1	ＲＣ橋		R6	A	Ⅰ	○					○						
2	尾谷２号線１号橋	尾谷２号線	赤磐市尾谷	不明		2.8	4.8	1	ＲＣ橋		R6	C	Ⅱ	○					○						
2	尾谷１号線１号橋	尾谷１号線	赤磐市尾谷	不明		4.1	5.2	1	ＲＣ橋		R6	A	Ⅰ	○					○						
2	津崎東１号線１号橋	津崎東１号線	赤磐市津崎	不明		6.4	3.5	1	ＲＣ橋		R6	A	Ⅰ	○					○						
3	善応寺５号線１号橋	善応寺５号線	赤磐市鴨前	不明		4.1	1.9	1	石橋		R6	A	Ⅰ	○					○					2020年度　補修完了	1
2	中神下４号線１号橋	中神下３号線	赤磐市西中	不明		7.1	2.5	1	ＲＣ橋		R6	A	Ⅰ	○					○						
2	土井一丁田線１号橋	土井ノ内線	赤磐市下仁保	不明		6.9	4.4	1	ＰＣ橋		R6	A	Ⅰ	○					○						
2	中庄３号線１号橋	中庄３号線	赤磐市下仁保	1958	66	5.0	4.1	1	ＲＣ橋		R6	C	Ⅱ	○					○					2021年度　補修完了 間詰工（抜けは排水用の口）	0
2	中庄６号線１号橋	中庄６号線	赤磐市下仁保	不明		3.2	3.9	1	ＲＣ橋		R6	A	Ⅰ	○					○						
3	才崎線１号橋	才崎線	赤磐市斗有	不明		2.2	3.4	1	石橋		R6	C	Ⅱ	○					○					2020年度　補修完了 間詰工	0.1
2	大内２号線１号橋	大内線	赤磐市斗有	不明		2.2	3.3	1	ＲＣ橋		R6	A	Ⅰ	○					○						
2	大内２号線２号橋	大内線	赤磐市斗有	不明		2.1	3.2	1	ＲＣ橋		R6	A	Ⅰ	○					○						
2	山奥支線１号橋	山奥支線	赤磐市和田	不明		3.6	3.1	1	ＲＣ橋		R6	B	Ⅰ	○					○						
2	善正寺線１号橋	善正寺線	赤磐市下市	不明		3.2	8.3	1	ＲＣ橋		R6	A	Ⅰ	○					○						
2	門前支線１号橋	門前支線	赤磐市下市	不明		3.2	3.6	1	ＲＣ橋		R6	A	Ⅰ	○					○						
2	吾ノ内東線１号橋	吾ノ内東線	赤磐市河本	不明		2.2	6.5	1	ＲＣ橋		R6	A	Ⅰ	○					○						
2	苗代苑団地１号線１号橋	苗代苑団地１号線	赤磐市穂崎	不明		2.0	6.2	1	ＲＣ橋		R2	B	Ⅰ		○					○					
2	福吉線１号橋	福吉線	赤磐市穂崎	不明		2.0	4.5	1	ＲＣ橋		R6	A	Ⅰ	○					○						
2	植松線１号橋	植松線	赤磐市上市	不明		2.5	5.1	1	ＲＣ橋		R6	B	Ⅱ	○					○						
2	宗慶南線１号橋	宗慶南線	赤磐市西中	不明		3.9	8.8	1	ＲＣ橋		R6	B	Ⅱ	○					○						
2	馬屋下市線１号橋	馬屋下市線	赤磐市岩田	不明		3.7	8.1	1	ＲＣ橋		R6	B	Ⅰ	○					○						
2	馬屋下市線２号橋	馬屋下市線	赤磐市岩田	不明		2.4	9.6	1	ＲＣ橋		R6	B	Ⅱ	○					○					2020年度　補修完了 ひび割れ注入	0.1
2	河本１号橋	馬屋下市線	赤磐市河本	不明		4.4	8.6	1	ＲＣ橋		R6	C	Ⅱ	○					○					2020年度　補修完了 ひび割れ注入	0.1
2	河本２号橋	馬屋下市線	赤磐市河本	不明		2.5	8.0	1	ＲＣ橋		R6	C	Ⅱ	○					○						
2	河本３号橋	馬屋下市線	赤磐市河本	不明		3.2	10.6	1	ＲＣ橋		R6	C	Ⅲ	○		△	▲		○					断面修復	5

橋梁点検・修繕計画一覧表

管理区分	施設名	路線	所在地	架設年度		橋長(m)	幅員(m)	径間数	機種	跨線橋	点検記録			点検計画（○：点検実施） 修繕計画（△：修繕設計、▲：修繕工事）										主な修繕内容	概算修繕金額(百万円)
	橋名	路線名	起点側	架設年度(西暦4桁)	経過年数						年度	対策区分	判定区分	R6(2024)	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)	R11(2029)	R12(2030)	R13(2031)	R14(2032)	R15(2033)		
2	河本４号橋	馬屋下市線	赤磐市河本	不明		3.2	9.2	1	ＲＣ橋		R6	A	Ⅰ	○					○						
2	がんどう川支線１号橋	がんどう川支線	赤磐市下市	不明		2.8	4.9	1	ＲＣ橋		R6	A	Ⅰ	○					○						
2	相之丁線１号橋	相之丁線	赤磐市中島	不明		2.9	7.0	1	ＲＣ橋		R2	B	Ⅰ		○					○					
2	総合福祉センター線１号橋	総合福祉センター線	赤磐市下市	不明		3.6	2.9	1	ＲＣ橋		R2	B	Ⅰ		○					○					
2	四反田１号線２号橋	四反田１号線	赤磐市下市	不明		3.8	16.2	1	ＲＣ橋		R2	B	Ⅱ		○					○					
2	亀池下線１号橋	亀池下線	赤磐市穂崎	不明		3.0	3.0	1	ＲＣ橋		R2	B	Ⅰ		○					○					
2	桜口線１号橋	桜口線	赤磐市河本	不明		2.3	5.6	1	ＲＣ橋		R2	B	Ⅱ		○					○					
2	中島宮の下線１号橋	中島宮の下線	赤磐市中島	不明		2.3	2.1	1	ＲＣ橋		R2	C	Ⅲ		○					○				2021年度　補修完了 間詰工	0.11
2	河本下市支線１号橋	河本下市支線	赤磐市下市	不明		3.2	4.4	1	ＲＣ橋		R2	A	Ⅰ		○					○					
2	西中谷１号橋	西中谷線	赤磐市西中	不明		7.3	4.2	1	ＲＣ橋		R2	B	Ⅰ		○					○					
1	宗慶２号線１号橋	宗慶南線	赤磐市西中	不明		8.8	3.0	2	ＲＣ橋		R2	C	Ⅱ		○					○					
2	穂崎立川側道１号線１号橋	穂崎立川側道１号線	赤磐市穂崎	不明		5.6	9.6	1	ＲＣ橋		R2	B	Ⅰ		○					○					
2	穂崎立川側道１号線２号橋	穂崎立川側道１号線	赤磐市穂崎	不明		7.3	14.2	1	ＲＣ橋		R2	B	Ⅱ		○					○					
2	穂崎立川側道１号線３号橋	穂崎立川側道１号線	赤磐市穂崎	不明		4.2	6.6	1	ＲＣ橋		R2	B	Ⅰ		○					○					
2	穂崎立川側道１号線４号橋	穂崎立川側道１号線	赤磐市長尾	不明		13.3	13.0	1	ＲＣ橋		R2	A	Ⅰ		○					○					
2	穂崎立川側道１号線５号橋	穂崎立川側道１号線	赤磐市長尾	不明		10.7	12.8	1	ＲＣ橋		R2	B	Ⅱ		○					○					
2	穂崎立川側道１号線６号橋	穂崎立川側道１号線	赤磐市立川	不明		5.1	23.3	1	ＲＣ橋		R2	B	Ⅰ		○					○					
2	穂崎立川側道１号線７号橋	穂崎立川側道１号線	赤磐市立川	不明		3.3	17.1	1	ＲＣ橋		R2	A	Ⅰ		○					○					
2	穂崎立川側道２号線１号橋	穂崎立川側道２号線	赤磐市穂崎	不明		4.8	5.2	1	ＲＣ橋		R2	B	Ⅰ		○					○					
2	穂崎立川側道２号線２号橋	穂崎立川側道２号線	赤磐市穂崎	不明		7.4	6.0	1	ＲＣ橋		R2	B	Ⅱ		○					○					
2	穂崎立川側道２号線３号橋	穂崎立川側道２号線	赤磐市穂崎	不明		4.0	4.3	1	ＲＣ橋		R2	A	Ⅰ		○					○					
2	穂崎立川側道２号線４号橋	穂崎立川側道２号線	赤磐市長尾	不明		8.8	12.8	1	ＲＣ橋		R2	B	Ⅰ		○					○					
2	穂崎立川側道２号線５号橋	穂崎立川側道２号線	赤磐市立川	不明		6.1	23.7	1	ＲＣ橋		R2	B	Ⅰ		○					○					
2	穂崎立川側道２号線６号橋	穂崎立川側道２号線	赤磐市立川	不明		3.1	14.7	1	ＲＣ橋		R2	B	Ⅰ		○					○					
1	立川斉富側道１号線１号橋	立川斉富側道１号線	赤磐市立川	不明		8.0	6.0	3	ＰＣ橋		R2	B	Ⅱ		○					○					
2	立川斉富側道１号線２号橋	立川斉富側道１号線	赤磐市立川	不明		13.3	6.0	1	ＰＣ橋		R2	A	Ⅰ		○					○					
2	立川斉富側道１号線３号橋	立川斉富側道１号線	赤磐市南方	不明		3.1	6.2	1	ＰＣ橋		R2	B	Ⅰ		○					○					
2	立川斉富側道１号線４号橋	立川斉富側道１号線	赤磐市南方	不明		4.4	8.6	1	ＲＣ橋		R2	B	Ⅰ		○					○					
2	立川斉富側道２号線１号橋	立川斉富側道２号線	赤磐市立川	不明		13.2	4.1	1	ＰＣ橋		R2	A	Ⅰ		○					○					
2	立川斉富側道２号線２号橋	立川斉富側道２号線	赤磐市南方	不明		3.0	5.6	1	ＰＣ橋		R2	A	Ⅰ		○					○					
2	扇田線１号橋	扇田線	赤磐市河本	不明		2.2	5.8	1	ＲＣ橋		R2	B	Ⅰ		○					○					
2	千田支線１号橋	千田支線	赤磐市下市	不明		3.7	2.0	1	ＲＣ橋		R2	A	Ⅰ		○					○					
2	屋田線１号橋	屋田線	赤磐市高屋	不明		2.8	4.2	1	ＲＣ橋		R2	C	Ⅲ		○					○				2021年度　補修完了 間詰工	0.14
2	石相橋	町苅田線	赤磐市町苅田	1991	33	12.2	5.0	1	ＰＣ橋		R2	A	Ⅰ		○					○					
2	石合上橋	石相線	赤磐市町苅田	不明		10.1	2.6	1	鋼橋		R2	C	Ⅱ		○					○					
2	松葉橋	可真木線	赤磐市町苅田	不明		10.0	2.4	1	鋼橋		R2	A	Ⅰ		○					○					
2	矢道橋	大苅田線	赤磐市大苅田	不明		2.2	6.2	1	ＲＣ橋		R2	B	Ⅰ		○					○					
2	大穂橋	鳥上中央線	赤磐市由津里	不明		2.7	5.8	1	ＲＣ橋		R2	B	Ⅰ		○					○					
1	二股橋	鳥上中央線	赤磐市由津里	不明		6.8	5.9	2	ＲＣ橋		R2	C	Ⅲ	▲	○					○				ひび割れ注入	0.2
2	池田橋	萩下線	赤磐市西窪田	不明		2.8	4.0	1	ＲＣ橋		R2	A	Ⅰ		○					○					
3	鳴筋橋	丸山小川線	赤磐市西窪田	不明		3.5	2.5	1	石橋		R2	A	Ⅰ		○					○					
2	二塚平下橋	丸山小川線	赤磐市西窪田	不明		2.9	3.0	1	ＲＣ橋		R2	A	Ⅰ		○					○					
2	上ノ前橋	西池線	赤磐市西窪田	不明		3.3	4.2	1	ＲＣ橋		R2	A	Ⅰ		○					○					
2	二塚平上橋	西池線	赤磐市西窪田	不明		2.8	5.2	1	ＲＣ橋		R2	A	Ⅰ		○					○					
2	入江筋橋	井尻線	赤磐市西窪田	不明		2.3	6.1	1	ＲＣ橋		R2	A	Ⅰ		○					○					
2	中島筋橋	井尻線	赤磐市西窪田	不明		3.1	4.1	1	ＲＣ橋		R2	A	Ⅰ		○					○					
1	横田橋	鍾木線	赤磐市由津里	不明		10.0	2.5	2	ＲＣ橋		R2	A	Ⅰ		○					○					
2	三反地橋	金屋東線	赤磐市由津里	不明		4.4	3.1	1	ＲＣ橋		R2	A	Ⅰ		○					○					
2	金屋上橋	植松線	赤磐市由津里	不明		4.4	3.0	1	ＲＣ橋		R2	A	Ⅰ		○					○					
2	紺屋前橋	由津里中央線	赤磐市由津里	不明		3.9	6.6	1	ＲＣ橋		R2	A	Ⅰ		○					○					
2	近友橋	窪之上線	赤磐市由津里	不明		8.4	3.0	1	ＰＣ橋		R2	A	Ⅰ		○					○					
3	向上橋	窪之上線	赤磐市由津里	不明		2.7	2.6	1	石橋		R2	A	Ⅰ		○					○					
2	金屋橋	金屋筋線	赤磐市由津里	不明		3.1	5.6	1	ＲＣ橋		R2	A	Ⅰ		○					○					
2	隠谷橋	隠谷線	赤磐市由津里	不明		2.1	3.1	1	ＲＣ橋		R2	A	Ⅰ		○					○					
2	佐倉東橋	佐倉東線	赤磐市山口	不明		3.0	3.5	1	ＲＣ橋		R2	A	Ⅰ		○					○					
1	地蔵下橋	山口奥線	赤磐市山口	不明		5.2	5.5	2	ＲＣ橋		R2	A	Ⅰ		○					○				2018年度　補修完了 橋脚補強	3
2	田中橋	佐倉線	赤磐市山口	不明		5.0	5.1	1	ＲＣ橋		R2	A	Ⅰ		○					○					
2	本平橋	元平線	赤磐市山口	不明		7.0	3.5	1	ＲＣ橋		R2	A	Ⅰ		○					○					
2	伊部橋	伊部線	赤磐市山口	不明		5.5	3.6	1	ＲＣ橋		R2	A	Ⅰ		○					○					
3	河原田橋	山口作業場線	赤磐市山口	不明		5.2	4.0	2	石橋		R2	A	Ⅰ		○					○					
2	城山下橋	上山口線	赤磐市山口	不明		2.7	8.7	1	ＲＣ橋		R2	A	Ⅰ		○					○					
2	沖上橋	小沖線	赤磐市山口	不明		6.1	4.0	1	ＲＣ橋		R2	A	Ⅰ		○					○					
2	立縄手橋	山口立縄手線	赤磐市山口	不明		2.4	5.0	1	ＲＣ橋		R2	A	Ⅰ		○					○					
1	二本柿橋	二本柿線	赤磐市西軽部	不明		7.1	4.5	2	ＲＣ橋		R2	C	Ⅲ	▲	○					○				洗堀防止コンクリート充填工	3
2	西佐古橋	西佐古中央線	赤磐市西軽部	不明		8.4	3.7	1	ＲＣ橋		R2	C	Ⅱ		○					○					
2	田中原橋	西軽部万富線	赤磐市西軽部	不明		9.0	5.0	1	ＰＣ橋		R2	A	Ⅰ		○					○					
2	大坪上橋	西軽部万富線	赤磐市東軽部	不明		3.6	7.2	1	ＲＣ橋		R2	C	Ⅱ		○					○					
2	蓮池橋	蓮池線	赤磐市東軽部	不明		3.4	2.5	1	ＲＣ橋		R2	A	Ⅰ		○					○					
2	長尾橋	長尾線	赤磐市東軽部	不明		3.4	3.0	1	ＲＣ橋		R2	A	Ⅰ		○					○					
2	今池橋	今池相口線	赤磐市東軽部	不明		3.2	3.0	1	ＰＣ橋		R2	A	Ⅰ		○					○					
2	六反田橋	松ヶ鼻線	赤磐市東軽部	不明		3.2	3.0	1	ＲＣ橋		R2	A	Ⅰ		○					○					
2	大門橋	宮畝線	赤磐市東軽部	不明		3.3	4.0	1	ＲＣ橋		R2	A	Ⅰ		○					○					
2	堂ノ下橋	宮畝線	赤磐市東軽部	不明		3.1	4.0	1	ＲＣ橋		R2	A	Ⅰ		○					○					
2	天地堂橋	福井公民館線	赤磐市東軽部	不明		3.2	4.0	1	ＲＣ橋		R2	C	Ⅱ		○					○					
2	シュリメン橋	砂池線	赤磐市東軽部	不明		2.2	4.0	1	ＲＣ橋		R2	C	Ⅱ		○					○					
2	下り子橋	下り子線	赤磐市東軽部	不明		2.3	3.0	1	ＲＣ橋		R2	A	Ⅰ		○					○					
2	久保田橋	久保田線	赤磐市東軽部	不明		2.5	2.6	1	ＲＣ橋		R2	A	Ⅰ		○					○					
2	新田橋	新田線	赤磐市東軽部	不明		2.4	5.2	1	ＲＣ橋		R2	A	Ⅰ		○					○					
2	高屋橋	高屋線	赤磐市南佐古田	不明		3.2	6.5	1	ＲＣ橋		R2	B	Ⅰ		○					○					
2	蜂ノ坪橋	蜂ノ坪線	赤磐市北佐古田	不明		3.7	6.5	1	ＲＣ橋		R2	C	Ⅱ		○					○					
2	今村橋	今村線	赤磐市北佐古田	不明		3.9	5.0	1	ＲＣ橋		R2	B	Ⅰ		○					○					
2	佐古田橋	佐古田線	赤磐市南佐古田	不明		5.2	5.2	1	ＲＣ橋		R2	C	Ⅱ		○					○					
2	岩屋橋	岩屋線	赤磐市北佐古田	不明		2.5	5.5	1	ＲＣ橋		R2	B	Ⅰ		○					○					
2	井手橋	井手線	赤磐市今井	不明		8.2	4.8	1	ＲＣ橋		R2	C	Ⅲ	△	○		▲			○				間詰工、ひび割れ注入	5
2	越浦橋	矢熊線	赤磐市今井	不明		2.8	5.3	1	ＲＣ橋		R2	B	Ⅰ		○					○					
2	島田橋	矢熊線	赤磐市南佐古田	不明		3.6	5.1	1	ＲＣ橋		R2	A	Ⅰ		○					○					
2	森安橋	森安線	赤磐市今井	不明		7.7	3.8	1	ＲＣ橋		R2	A	Ⅰ		○					○					
2	中屋北橋	中屋線	赤磐市今井	不明		6.7	3.2	1	ＲＣ橋		R2	A	Ⅰ		○					○					
2	中屋南橋	大坪線	赤磐市今井	不明		2.6	6.4	1	ＲＣ橋		R2	B	Ⅰ		○					○					
2	大原橋	今井山手線	赤磐市山手	不明		4.0	4.7	1	ＲＣ橋		R2	C	Ⅲ	▲	○					○				断面修復	0.2
2	待田１号橋	待田線	赤磐市南佐古田	不明		6.6	4.6	1	ＲＣ橋		R2	B	Ⅰ		○					○					
2	神房橋	神房２号線	赤磐市多賀	不明		3.6	6.5	1	ＲＣ橋		R2	B	Ⅰ		○					○					
2	中郷橋	中郷線	赤磐市多賀	不明		5.8	5.0	1	ＲＣ橋		R2	B	Ⅰ		○					○					
2	郷田橋	郷田線	赤磐市多賀	不明		6.0	3.4	1	ＲＣ橋		R2	A	Ⅰ		○					○					
2	大池ヶ橋	大佐古線	赤磐市多賀	不明		2.0	3.7	1	ＲＣ橋		R2	A	Ⅰ		○					○					
2	片田上橋	出屋線	赤磐市小原	不明		3.4	3.0	1	ＲＣ橋		R2	B	Ⅰ		○					○					
2	尺塔橋	尺塔線	赤磐市多賀	不明		3.7	5.2	1	ＲＣ橋		R2	C	Ⅱ		○					○					
3	陽平橋	陽平線	赤磐市多賀	不明		2.5	3.4	1	石橋		R2	B	Ⅰ		○					○					
2	姥懐橋	小原線	赤磐市小原	不明		3.4	9.4	1	ＲＣ橋		R2	B	Ⅰ		○					○					
2	才坂橋	小原線	赤磐市小原	不明		3.4	10.0	1	ＲＣ橋		R2	B	Ⅰ		○					○					
2	花枝橋	小原線	赤磐市小原	不明		2.4	6.4	1	ＲＣ橋		R2	B	Ⅰ		○					○					
2	新池尻橋	小原線	赤磐市小原	不明		3.6	7.0	1	ＲＣ橋		R2	B	Ⅰ		○					○					
2	慶近橋	慶近線	赤磐市小原	不明		2.5	5.7	1	ＲＣ橋		R2	C	Ⅱ		○					○					
2	オタビ坂橋	オタビ坂線	赤磐市小原	不明		3.8	4.1	1	ＲＣ橋		R2	B	Ⅰ		○					○					
2	穂ノ口橋	穂ノ口線	赤磐市小原	不明		2.2	7.6	1	ＲＣ橋		R2	B	Ⅰ		○					○					
1	渡り橋	渡り線	赤磐市坂辺	不明		10.4	3.4	2	ＲＣ橋		R2	B	Ⅰ		○					○					
2	荒神上橋	荒神上線	赤磐市坂辺	1989	35	12.0	4.2	1	ＰＣ橋		R2	A	Ⅰ		○					○					
2	持行橋	下分線	赤磐市惣分	1980	44	13.2	6.0	1	ＰＣ橋		R2	B	Ⅰ		○					○					
2	梅坂橋	梅坂線	赤磐市惣分	不明		11.0	4.0	1	ＰＣ橋		R2	B	Ⅰ		○					○					
2	池尾橋	梅坂線	赤磐市惣分	不明		2.7	4.9	1	ＲＣ橋		R2	B	Ⅰ		○					○					
2	正満橋	持行線	赤磐市惣分	不明		2.2	4.1	1	ＲＣ橋		R2	A	Ⅰ		○					○					
2	陰地東１号橋	陰地東線	赤磐市町苅田	不明		2.1	5.4	1	ＲＣ橋		R2	A	Ⅰ		○					○					
2	陰地東２号橋	陰地東線	赤磐市町苅田	不明		2.0	5.9	1	ＲＣ橋		R2	A	Ⅰ		○					○					
2	八ツ塚中央１号橋	八ツ塚中央線	赤磐市山口	不明		5.0	8.0	1	ＲＣ橋		R2	A	Ⅰ		○					○					

橋梁点検・修繕計画一覧表

管理区分	施設名	路線	所在地	架設年度		橋長(m)	幅員(m)	径間数	機種	跨線橋	点検記録			点検計画（○：点検実施） 修繕計画（△：修繕設計、▲：修繕工事）										主な修繕内容	概算修繕金額(百万円)
	橋名	路線名	起点側	架設年度(西暦4桁)	経過年数						年度	対策区分	判定区分	R6(2024)	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)	R11(2029)	R12(2030)	R13(2031)	R14(2032)	R15(2033)		
2	谷椿１号橋	谷椿線	赤磐市惣分	不明		2.0	1.5	1	ＲＣ橋		R2	A	Ⅰ		○					○					
2	新池橋	山口奥線	赤磐市山口	不明		6.3	3.5	1	ＲＣ橋		R2	A	Ⅰ		○					○					
2	神社口橋	神社口線	赤磐市由津里	不明		8.9	2.2	1	鋼橋		R2	A	Ⅰ		○					○					
2	宗延橋	宗延大上線	赤磐市惣分	不明		8.0	4.6	1	ＲＣ橋		R2	A	Ⅰ		○					○					
2	大上橋	宗延大上線	赤磐市惣分	不明		5.5	4.6	1	ＲＣ橋		R2	A	Ⅰ		○					○					
1	大佐古橋	野倉大佐古線	赤磐市多賀	不明		10.0	4.4	2	ＲＣ橋		R2	A	Ⅰ		○					○					
2	上ノ奥１号橋	平木線	赤磐市由津里	不明		5.2	2.8	1	ＲＣ橋		R2	A	Ⅰ		○					○					
2	塩谷１号橋	塩谷線	赤磐市惣分	不明		9.8	3.6	1	ＲＣ橋		R2	A	Ⅰ		○					○					
2	大池１号橋	大池線	赤磐市大苅田	不明		2.6	3.5	1	ＲＣ橋		R2	A	Ⅰ		○					○					
2	大池２号橋	大池線	赤磐市大苅田	不明		6.0	3.6	1	ＲＣ橋		R2	A	Ⅰ		○					○					
2	中谷橋	可真下３号線	赤磐市可真下	不明		3.6	11.0	1	BOX		R3	B	Ⅰ			○					○				
2	宮前橋	可真下１８号線	赤磐市可真下	不明		3.5	5.1	1	ＲＣ橋		R2	A	Ⅰ		○					○					
2	釜恵上橋	可真下２１号線	赤磐市可真下	不明		3.5	4.5	1	ＲＣ橋		R3	A	Ⅰ			○					○				
2	禰宜橋	可真下２２号線	赤磐市可真下	不明		3.5	5.4	1	ＲＣ橋		R3	B	Ⅰ			○					○				
2	神田橋	可真上沢原線	赤磐市可真上	不明		8.0	4.0	1	ＲＣ橋		R3	A	Ⅰ			○					○				
2	橋本橋	可真上沢原線	赤磐市可真下	不明		5.7	7.2	1	ＲＣ橋		R3	B	Ⅰ			○					○				
2	半木橋	可真上２号線	赤磐市可真上	不明		6.7	4.5	1	ＲＣ橋		R3	B	Ⅱ			○					○				
2	産砂橋	可真上２号線	赤磐市可真上	不明		4.1	7.3	1	ＲＣ橋		R3	B	Ⅱ			○					○				
2	仲間橋	可真上７号線	赤磐市可真上	不明		6.4	3.0	1	ＲＣ橋		R3	A	Ⅰ			○					○				
2	学校前橋	可真上７号線	赤磐市可真上	不明		3.0	4.7	1	ＲＣ橋		R3	B	Ⅰ			○					○				
2	和田橋	可真上１４号線	赤磐市可真上	不明		8.4	5.4	1	鋼橋		R3	C	Ⅲ	△		○ ▲					○			支承等防錆・塗装塗替	3
2	藤野橋	可真上２０号線	赤磐市可真上	不明		3.2	3.9	1	ＲＣ橋		R3	B	Ⅰ			○					○				
2	無名橋	可真上２５号線	赤磐市可真上	不明		3.2	5.0	1	ＲＣ橋		R3	B	Ⅰ			○					○				
3	隅田橋	弥上１号線	赤磐市弥上	不明		3.8	2.6	1	石橋		R3	A	Ⅰ			○					○				
2	渡所橋	弥上２号線	赤磐市弥上	不明		3.0	5.5	1	ＲＣ橋		R3	C	Ⅱ			○					○				
2	谷橋	弥上３号線	赤磐市弥上	不明		2.3	3.5	1	ＲＣ橋		R3	B	Ⅰ			○					○				
2	土井橋	弥上５号線	赤磐市弥上	不明		2.5	3.5	1	ＲＣ橋		R3	A	Ⅰ			○					○				
2	蒲橋	石蓮寺本線	赤磐市稗田	不明		4.6	7.2	1	ＲＣ橋		R3	B	Ⅰ			○					○				
2	池尻橋	石蓮寺本線	赤磐市稗田	不明		4.5	5.5	1	ＲＣ橋		R3	A	Ⅰ			○					○				
2	石川橋	石蓮寺本線	赤磐市稗田	不明		3.2	3.8	1	ＲＣ橋		R3	A	Ⅰ			○					○				
2	石橋	稗田１０号線	赤磐市稗田	不明		2.4	6.5	1	ＲＣ橋		R3	B	Ⅰ			○					○				
2	長田橋	稗田１１号線	赤磐市稗田	不明		2.7	3.8	1	ＲＣ橋		R3	A	Ⅰ			○					○				
2	四辻橋	稗田１２号線	赤磐市稗田	不明		2.7	5.4	1	ＲＣ橋		R3	B	Ⅰ			○					○				
2	蒲下橋	稗田１６号線	赤磐市稗田	不明		2.7	5.2	1	ＲＣ橋		R3	A	Ⅰ			○					○				
2	亀王堤橋	沢原１号線	赤磐市沢原	不明		3.5	4.0	1	ＲＣ橋		R3	A	Ⅰ			○					○				
2	寺奥川上橋	沢原７号線	赤磐市沢原	1998	26	2.3	9.6	1	BOX		R3	B	Ⅰ			○					○				
2	池田下橋	沢原１１号線	赤磐市沢原	不明		3.1	3.0	1	ＲＣ橋		R3	A	Ⅰ			○					○				
2	山吹下橋	沢原２１号線	赤磐市沢原	不明		6.1	4.5	1	混合橋		R3	C	Ⅱ			○					○				
2	山吹上橋	沢原２２号線	赤磐市沢原	不明		6.7	5.0	1	ＲＣ橋		R3	B	Ⅰ			○					○				
2	青木橋	沢原２４号線	赤磐市沢原	不明		6.8	3.5	1	ＲＣ橋		R3	B	Ⅰ			○					○				
2	青木谷川橋	沢原２５号線	赤磐市沢原	不明		2.0	4.0	1	ＲＣ橋		R3	A	Ⅰ			○					○				
2	青木谷川下橋	沢原３０号線	赤磐市沢原	不明		2.5	3.7	1	ＲＣ橋		R3	B	Ⅰ			○					○				
2	池田中橋	沢原３７号線	赤磐市沢原	不明		3.4	3.0	1	ＲＣ橋		R3	A	Ⅰ			○					○				
2	長尾橋	殿谷１号線	赤磐市殿谷	不明		4.6	7.4	1	ＲＣ橋		R3	B	Ⅱ			○					○				
2	溝川大倉橋	殿谷３号線	赤磐市殿谷	不明		3.3	7.6	1	ＲＣ橋		R3	B	Ⅱ			○					○				
2	溝川橋	殿谷４号線	赤磐市殿谷	不明		2.4	4.2	1	ＲＣ橋		R3	A	Ⅰ			○					○				
2	市場尻橋	殿谷７号線	赤磐市殿谷	不明		2.2	4.4	1	ＲＣ橋		R3	B	Ⅰ			○					○				
2	赤尾山橋	殿谷１８号線	赤磐市殿谷	不明		2.1	2.0	1	ＲＣ橋		R3	A	Ⅰ			○					○				
2	荒神谷橋	殿谷２７号線	赤磐市殿谷	不明		3.0	7.0	1	BOX		R3	C	Ⅲ			○					○			2021年度　一部補修完了 断面修復	0.46
2	沢原橋	殿谷４８号線	赤磐市殿谷	不明		4.8	6.0	1	BOX		R3	B	Ⅰ			○					○				
3	新池堤橋	殿谷可真下線	赤磐市佐古	不明		2.5	3.5	1	石橋		R3	A	Ⅰ			○					○				
2	宮の乢中橋	佐古２号線	赤磐市佐古	不明		2.2	3.1	1	ＲＣ橋		R3	B	Ⅱ			○					○				
1	宮の乢口橋	佐古３号線	赤磐市佐古	2002	22	16.5	6.5	1	ＰＣ橋		R3	A	Ⅰ			○					○				
2	宮の乢下橋	佐古３号線	赤磐市佐古	不明		2.0	5.2	1	BOX		R3	A	Ⅰ			○					○				
2	納田橋	佐古４号線	赤磐市佐古	不明		3.8	3.0	1	ＲＣ橋		R3	C	Ⅱ			○					○				
2	池田橋	佐古５号線	赤磐市佐古	不明		4.5	3.0	1	ＲＣ橋		R3	B	Ⅰ			○					○				
2	宮の乢上橋	佐古７号線	赤磐市佐古	不明		2.2	4.6	1	ＲＣ橋		R3	B	Ⅱ			○					○				
2	大畑橋	大畑本線	赤磐市岡	1974	50	6.1	5.0	1	ＲＣ橋		R3	B	Ⅰ			○					○				
2	小野地口橋	岡７号線	赤磐市岡	不明		5.1	8.0	1	鋼橋		R3	C	Ⅲ			○					○			2021年度　一部補修完了 鋼床板取付	1.5
2	池ノ内橋	岡９号線	赤磐市岡	不明		4.0	3.2	1	ＲＣ橋		R3	A	Ⅰ			○					○				
2	水分橋	岡１５号線	赤磐市岡	不明		3.3	3.0	1	ＲＣ橋		R3	A	Ⅰ			○					○				
2	三反地橋	円光寺河田原線	赤磐市円光寺	不明		2.2	11.2	1	ＲＣ橋		R3	B	Ⅰ			○					○				
2	正境上橋	円光寺河田原線	赤磐市円光寺	不明		2.0	3.6	1	ＲＣ橋		R3	A	Ⅰ			○					○				
2	正境下橋	円光寺河田原線	赤磐市円光寺	不明		2.1	5.1	1	ＲＣ橋		R3	A	Ⅰ			○					○				
2	走上橋	円光寺河田原線	赤磐市河田原	不明		3.5	6.0	1	ＲＣ橋		R3	B	Ⅰ			○					○				
2	円光寺橋	円光寺６号線	赤磐市円光寺	不明		6.1	3.5	1	ＲＣ橋		R3	C	Ⅱ			○					○				
2	前橋	円光寺８号線	赤磐市円光寺	不明		6.7	3.4	1	ＲＣ橋		R3	A	Ⅰ			○					○				
2	川田南橋	円光寺９号線	赤磐市円光寺	不明		2.1	4.0	1	ＲＣ橋		R3	A	Ⅰ			○					○				
2	川田北橋	円光寺９号線	赤磐市円光寺	不明		2.0	4.0	1	ＲＣ橋		R3	A	Ⅰ			○					○				
2	吉川下橋	円光寺９号線	赤磐市円光寺	不明		5.6	4.2	1	ＲＣ橋		R3	B	Ⅰ			○					○				
2	吉川上橋	円光寺９号線	赤磐市円光寺	不明		4.6	4.0	1	ＲＣ橋		R3	A	Ⅰ			○					○				
2	無名橋	円光寺１０号線	赤磐市円光寺	不明		3.4	3.0	1	ＲＣ橋		R3	B	Ⅱ			○					○				
2	円光寺中橋	円光寺１１号線	赤磐市円光寺	不明		4.3	3.7	1	ＲＣ橋		R3	B	Ⅰ			○					○				
2	円光寺上橋	円光寺１０号線	赤磐市円光寺	不明		5.2	3.0	1	ＲＣ橋		R3	B	Ⅱ			○					○				
2	丁切石橋	吉原徳富線	赤磐市吉原	不明		4.6	4.0	1	ＲＣ橋		R3	B	Ⅰ			○					○				
2	分木橋	吉原徳富線	赤磐市徳富	不明		4.5	3.5	1	ＲＣ橋		R3	B	Ⅰ			○					○				
2	用水橋	吉原徳富線	赤磐市徳富	不明		5.5	3.0	1	ＲＣ橋		R3	B	Ⅱ			○					○				
2	高田橋	吉原徳富線	赤磐市徳富	不明		5.7	3.0	1	ＲＣ橋		R3	A	Ⅰ			○					○				
2	祇園橋	吉原２号線	赤磐市吉原	不明		3.6	3.9	1	ＲＣ橋		R3	A	Ⅰ			○					○				
2	稲荷橋	吉原３号線	赤磐市吉原	不明		3.3	3.0	1	ＲＣ橋		R3	A	Ⅰ			○					○				
2	上一本橋	吉原４号線	赤磐市吉原	不明		3.5	4.0	1	ＲＣ橋		R3	B	Ⅰ			○					○				
2	正境橋	吉原５号線	赤磐市小瀬木	不明		4.2	4.5	1	ＲＣ橋		R3	A	Ⅰ			○					○				
2	横土手橋	吉原１３号線	赤磐市吉原	不明		2.0	10.2	1	ＲＣ橋		R3	B	Ⅰ			○					○				
2	高廻橋	吉原１３号線	赤磐市吉原	不明		3.3	5.3	1	ＲＣ橋		R3	A	Ⅰ			○					○				
2	畑下橋	吉原１４号線	赤磐市吉原	不明		4.5	3.2	1	ＲＣ橋		R3	A	Ⅰ			○					○				
2	畑中橋	吉原１５号線	赤磐市吉原	不明		4.2	3.6	1	ＲＣ橋		R3	A	Ⅰ			○					○				
2	畑上橋	吉原１８号線	赤磐市吉原	不明		5.8	4.2	1	ＲＣ橋		R3	B	Ⅱ			○					○				
2	大橋	吉原２４号線	赤磐市吉原	不明		3.6	5.6	1	ＲＣ橋		R3	B	Ⅰ			○					○				
2	丁切石上橋	吉原２５号線	赤磐市吉原	不明		3.7	5.1	1	ＲＣ橋		R3	C	Ⅱ			○					○				
2	丁切石下橋	河田原１号線	赤磐市河田原	不明		4.7	3.7	1	ＲＣ橋		R3	A	Ⅰ			○					○				
2	大溝橋	河田原９号線	赤磐市小瀬木	不明		3.4	4.0	1	BOX		R3	B	Ⅰ			○					○				
2	五反地橋	河田原９号線	赤磐市釣井	不明		3.8	3.9	1	ＲＣ橋		R3	B	Ⅱ			○					○				
2	成岡橋	釣井３号線	赤磐市釣井	不明		3.4	6.1	1	BOX		R3	B	Ⅰ			○					○				
2	大町橋	釣井３号線	赤磐市釣井	不明		4.6	5.2	1	ＲＣ橋		R3	B	Ⅰ			○					○				
2	荒神透橋	釣井８号線	赤磐市釣井	不明		2.4	3.1	1	BOX		R3	B	Ⅰ			○					○				
2	大町下橋	釣井１５号線	赤磐市釣井	不明		3.9	6.6	1	BOX		R3	C	Ⅲ	▲		○					○			断面修復	4
2	上野小橋	徳富２号線	赤磐市徳富	不明		3.6	1.9	1	ＲＣ橋		R3	C	Ⅱ			○					○				
3	山谷橋	徳富５号線	赤磐市徳富	不明		2.0	2.5	1	石橋		R3	C	Ⅲ	▲		○					○			間詰工	0.15
2	工業団地中橋	徳富１０号線	赤磐市徳富	不明		4.6	12.7	1	ＲＣ橋		R3	C	Ⅱ			○					○				
2	下筋上橋	小瀬木３号線	赤磐市小瀬木	不明		3.9	4.2	1	ＲＣ橋		R3	C	Ⅱ			○					○				
2	五反地下橋	小瀬木７号線	赤磐市小瀬木	不明		4.9	9.7	1	ＲＣ橋		R3	C	Ⅱ			○					○				
2	長町橋	小瀬木１１号線	赤磐市小瀬木	不明		3.4	4.6	1	BOX		R3	B	Ⅰ			○					○				
2	大溝上橋	小瀬木１２号線	赤磐市小瀬木	不明		3.4	7.0	1	BOX		R3	B	Ⅰ			○					○				
2	栄町橋	松木２号線	赤磐市松木	不明		2.5	5.1	1	ＲＣ橋		R3	A	Ⅰ			○					○				
2	狐橋	松木３号線	赤磐市松木	不明		2.0	4.2	1	ＲＣ橋		R3	A	Ⅰ			○					○				
2	三反地上橋	松木４号線	赤磐市松木	不明		4.8	4.5	1	ＲＣ橋		R3	B	Ⅱ			○					○				
2	小屋の谷川橋	松木７号線	赤磐市松木	不明		2.1	3.0	1	ＲＣ橋		R3	A	Ⅰ			○					○				
2	寺奥川橋	松木７号線	赤磐市松木	不明		2.5	3.5	1	ＲＣ橋		R3	B	Ⅰ			○					○				
2	高校前橋	勢力１号線	赤磐市勢力	不明		6.3	4.0	1	ＲＣ橋		R3	B	Ⅰ			○					○				
2	掛谷橋	勢力３号線	赤磐市勢力	不明		7.2	6.6	1	ＲＣ橋		R3	B	Ⅰ			○					○				
2	掛谷上橋	勢力線	赤磐市勢力	不明		5.1	6.7	1	ＲＣ橋		R3	B	Ⅱ			○					○				
2	下橋	千躰４号線	赤磐市千躰	不明		2.3	9.0	1	BOX		R3	B	Ⅰ			○					○				
2	南林橋	奥吉原２号線	赤磐市奥吉原	不明		5.6	3.3	1	ＲＣ橋		R3	B	Ⅰ			○					○				
1	保々呂橋	奥吉原２号線	赤磐市奥吉原	不明		8.4	4.1	2	ＲＣ橋		R3	A	Ⅰ			○					○				
1	國敷橋	奥吉原４号線	赤磐市奥吉原	1959	65	10.7	3.7	2	ＲＣ橋		R3	B	Ⅱ			○					○				

橋梁点検・修繕計画一覧表

管理区分	施設名	路線	所在地	架設年度		橋長(m)	幅員(m)	径間数	機種	跨線橋	点検記録			点検計画（○：点検実施） 修繕計画（△：修繕設計、▲：修繕工事）										主な修繕内容	概算修繕金額(百万円)
	橋名	路線名	起点側	架設年度(西暦4桁)	経過年数						年度	対策区分	判定区分	R6(2024)	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)	R11(2029)	R12(2030)	R13(2031)	R14(2032)	R15(2033)		
2	辺谷口橋	奥吉原５号線	赤磐市奥吉原	不明		3.7	2.2	1	ＲＣ橋		R3	A	Ⅰ			○					○				
1	源之台橋	奥吉原１１号線	赤磐市奥吉原	不明		12.8	5.0	2	ＰＣ橋		R3	B	Ⅰ			○					○				
2	谷山下橋	奥吉原１３号線	赤磐市奥吉原	不明		10.5	4.1	1	ＰＣ橋		R3	C	Ⅱ			○					○				
2	谷山上橋	奥吉原１４号線	赤磐市奥吉原	不明		10.5	5.0	1	ＰＣ橋		R3	C	Ⅲ	△	▲	○					○			断面修復	3
2	前田橋	河原屋是里線	赤磐市河原屋	1989	35	11.0	9.3	1	ＲＣ橋		R4	C	Ⅱ				○					○			
2	瀬谷橋	河原屋番虬線	赤磐市河原屋	不明		4.6	2.8	1	ＲＣ橋		R4	B	Ⅰ				○					○		2017年度　補修完了 コンクリートによる橋台補修	0.1
2	瀬谷奥橋	河原屋番虬線	赤磐市河原屋	不明		3.0	2.6	1	ＲＣ橋		R4	A	Ⅰ				○					○			
2	牛立橋	河原屋田渡線	赤磐市河原屋	不明		5.5	1.5	1	ＲＣ橋		R4	B	Ⅰ				○					○			
2	石橋	草生中央１号線	赤磐市草生	不明		3.9	2.8	1	ＲＣ橋		R4	C	Ⅱ				○					○			
2	源五郎橋	水源池線	赤磐市草生	不明		3.9	3.2	1	ＲＣ橋		R4	B	Ⅰ				○					○			
2	下田橋	八丁寺線	赤磐市河原屋	不明		3.6	2.0	1	ＲＣ橋		R4	C	Ⅲ	▲			○					○		ひび割れ注入	1
2	第二池の谷橋	池ノ谷線	赤磐市草生	不明		2.4	3.9	1	ＲＣ橋		R4	A	Ⅰ				○					○			
2	佐古田橋	古屋敷線	赤磐市草生	不明		2.7	4.4	1	ＲＣ橋		R4	B	Ⅰ				○					○			
2	耳谷橋	耳井谷線	赤磐市草生	不明		3.0	4.3	1	ＲＣ橋		R4	A	Ⅰ				○					○			
2	大下橋	草生中央２号線	赤磐市草生	不明		2.8	3.2	1	ＲＣ橋		R4	B	Ⅰ				○					○			
2	九門橋	九門線	赤磐市草生	不明		2.4	25.0	1	ＲＣ橋		R4	B	Ⅰ				○					○			
2	高尾橋	高尾線	赤磐市草生	不明		7.6	2.0	1	ＲＣ橋		R4	B	Ⅰ				○					○			
3	２９－１号橋	旧学校下線	赤磐市周匝	不明		4.0	1.9	1	石橋		R4	C	Ⅱ				○					○			
2	善念寺橋	周匝福田線	赤磐市周匝	不明		4.5	5.6	1	ＲＣ橋		R4	A	Ⅰ				○					○			
2	高浜橋	周匝福田線	赤磐市周匝	不明		4.5	3.0	1	ＲＣ橋		R4	C	Ⅱ				○					○			
2	３３－１号橋	馬場町線	赤磐市周匝	不明		3.6	8.5	1	BOX		R4	A	Ⅰ				○					○		2021年度　更新完了	6.3
2	横町橋	周匝黒本線	赤磐市周匝	不明		2.5	7.1	1	ＲＣ橋		R4	C	Ⅲ				○					○		2022年度　補修完了 間詰工	0.91
2	４３－１号橋	高校下線	赤磐市周匝	不明		3.3	2.9	1	ＲＣ橋		R4	A	Ⅰ				○					○			
2	５１－１号橋	駅前線	赤磐市周匝	不明		2.1	3.5	1	ＲＣ橋		R4	C	Ⅲ				○					○		2022年度　補修完了 断面修復	0.91
2	５２－１号橋	むくの木線	赤磐市周匝	不明		4.0	4.3	1	ＲＣ橋		R4	B	Ⅰ				○					○			
2	５５－１号橋	荒木線	赤磐市周匝	不明		3.2	5.5	1	ＲＣ橋		R4	A	Ⅰ				○					○			
2	５５－２号橋	荒木線	赤磐市周匝	不明		2.2	3.4	1	ＲＣ橋		R4	A	Ⅰ				○					○			
2	５５－３号橋	荒木線	赤磐市周匝	不明		3.0	5.4	1	ＲＣ橋		R4	A	Ⅰ				○					○			
2	６０－１号橋	柳町旧県道線	赤磐市周匝	不明		2.7	3.2	1	ＲＣ橋		R4	A	Ⅰ				○					○			
2	６２－１号橋	中学横町線	赤磐市周匝	不明		3.5	2.7	1	ＲＣ橋		R4	A	Ⅰ				○					○			
2	６９－１号橋	中村４号線	赤磐市周匝	不明		3.7	4.4	1	ＲＣ橋		R4	C	Ⅲ	▲			○					○		断面修復	0.91
2	７５－１号橋	中村１０号線	赤磐市周匝	不明		2.4	4.0	1	ＲＣ橋		R4	B	Ⅰ				○					○			
2	７８－１号橋	中村１３号線	赤磐市周匝	不明		3.5	3.0	1	ＲＣ橋		R4	B	Ⅰ				○					○			
2	西畑橋	福田住宅線	赤磐市福田	不明		3.0	6.6	1	ＲＣ橋		R4	A	Ⅰ				○					○			
2	池の内橋	福田住宅線	赤磐市福田	不明		3.6	6.9	1	ＲＣ橋		R4	B	Ⅰ				○					○			
2	国司免橋	黒本是里線	赤磐市黒本	不明		5.1	4.0	1	ＲＣ橋		R4	B	Ⅰ				○					○			
2	大林橋	本村線	赤磐市黒本	不明		8.1	4.7	1	ＲＣ橋		R4	B	Ⅰ				○					○			
2	舟木橋	舟木線	赤磐市黒本	1979	45	8.0	4.0	1	ＲＣ橋		R4	B	Ⅰ				○					○			
2	拝田橋	拝田池線	赤磐市是里	不明		4.8	2.5	1	ＲＣ橋		R4	A	Ⅰ				○					○			
2	大宮橋	梶屋橋林線	赤磐市滝山	不明		4.0	5.3	1	ＲＣ橋		R4	C	Ⅱ				○					○			
2	河見橋	梶屋橋林線	赤磐市滝山	不明		4.0	4.3	1	ＲＣ橋		R4	A	Ⅰ				○					○			
2	高之峰橋	桂本山線	赤磐市是里	不明		3.5	4.3	1	ＲＣ橋		R4	C	Ⅱ				○					○		コンクリートによる橋台補修、断	0.1
2	１４８－１号橋	船尾釜石線	赤磐市滝山	不明		10.5	3.7	1	鋼橋		R4	B	Ⅰ				○					○		2018年度　補修完了 支承取替、伸縮装置取替、排水管取替、防護柵取替、断面修復	0.9
2	１４８－２号橋	船尾釜石線	赤磐市滝山	不明		5.7	5.0	1	ＲＣ橋		R4	B	Ⅰ				○					○			
2	国司橋	国司線	赤磐市滝山	不明		10.2	2.5	1	鋼橋		R4	C	Ⅲ		△	▲	○					○		支承等防錆・塗装塗替	1.5
2	惣門橋	国司線	赤磐市滝山	不明		7.3	1.5	1	鋼橋		R4	C	Ⅲ		△	▲	○					○		支承等防錆・塗装塗替	1.5
2	向井橋	滝山向と線	赤磐市滝山	不明		13.5	2.0	1	鋼橋		R4	C	Ⅱ				○					○			
2	知尾橋	荒田線	赤磐市滝山	不明		10.0	0.9	1	鋼橋		R4	C	Ⅲ			△	○	▲				○		鋼橋塗装	10
2	焼松橋	小深山線	赤磐市滝山	1974	50	12.8	3.7	1	ＰＣ橋		R4	C	Ⅱ				○					○			
2	西佐古橋	黒沢中山線	赤磐市中山	不明		4.0	2.9	1	ＲＣ橋		R4	C	Ⅱ				○					○			
2	和田西橋	広高下黒本線	赤磐市黒本	不明		3.5	3.3	1	ＲＣ橋		R4	A	Ⅰ				○					○			
2	室原支橋	室原支線	赤磐市黒本	不明		2.2	4.0	1	ＲＣ橋		R2	B	Ⅱ		○					○					
2	相坂橋	相坂西線	赤磐市黒本	不明		4.1	3.9	1	ＲＣ橋		R4	C	Ⅱ				○					○			
2	１９９－１号橋	先谷池下線	赤磐市黒本	不明		2.1	2.8	1	ＲＣ橋		R4	B	Ⅰ				○					○			
2	小滝橋	小滝線	赤磐市中山	不明		4.2	3.9	1	ＲＣ橋		R4	C	Ⅱ				○					○			
2	日並橋	日生前線	赤磐市中山	不明		4.5	1.5	1	鋼橋		R4	C	Ⅱ				○					○			
2	平谷川橋	長土手線	赤磐市稲蒔	不明		4.0	4.7	1	BOX		R4	A	Ⅰ				○					○			
2	高田中橋	高田線	赤磐市稲蒔	不明		3.5	2.4	1	鋼橋		R4	C	Ⅲ		△	▲	○					○		支承等防錆・塗装塗替	1.1
2	小瀬木橋	高田東線	赤磐市稲蒔	不明		2.3	1.7	1	ＲＣ橋		R4	A	Ⅰ				○					○			
2	余田１号橋	高田余田線	赤磐市稲蒔	不明		5.4	3.3	1	ＲＣ橋		R4	B	Ⅰ				○					○			
2	余田２号橋	高田余田線	赤磐市稲蒔	不明		5.3	3.2	1	ＲＣ橋		R4	B	Ⅰ				○					○			
2	才の上橋	下田線	赤磐市光木	不明		4.4	2.5	1	ＲＣ橋		R4	A	Ⅰ				○					○			
2	塩崎橋	光木陸地線	赤磐市光木	1977	47	8.7	3.9	1	ＲＣ橋		R4	A	Ⅰ				○					○			
2	平岩橋	平岩線	赤磐市石	不明		10.1	4.8	1	ＰＣ橋		R4	B	Ⅱ				○					○			
2	石橋	橋の本線	赤磐市石	不明		7.3	4.1	1	ＲＣ橋		R4	A	Ⅰ				○					○			
2	戸石谷橋	八島田暮田線	赤磐市八島田	不明		3.4	8.0	1	BOX		R4	A	Ⅰ				○					○			
2	二本木橋	旧八島田佐伯線	赤磐市八島田	不明		4.2	3.7	1	ＲＣ橋		R4	B	Ⅰ				○					○			
2	大坪橋	大坪線	赤磐市八島田	不明		2.0	3.4	1	ＲＣ橋		R4	A	Ⅰ				○					○			
2	下田橋	暮田佐伯線	赤磐市暮田	不明		3.3	8.4	1	BOX		R4	B	Ⅰ				○					○			
2	猿ケ谷橋	暮田佐伯線	赤磐市暮田	不明		5.3	6.1	1	ＲＣ橋		R4	A	Ⅰ				○					○			
2	荒神橋	小原田線	赤磐市暮田	不明		3.0	3.2	1	ＲＣ橋		R4	A	Ⅰ				○					○			
2	石橋	仁西線	赤磐市戸津野	不明		8.5	4.5	1	ＲＣ橋		R4	B	Ⅱ				○					○			
2	仁西２号橋	仁西線	赤磐市塩木	不明		8.3	6.6	1	ＲＣ橋		R4	B	Ⅱ				○					○			
2	箱道橋	箱道線	赤磐市塩木	不明		6.7	3.3	1	ＲＣ橋		R4	A	Ⅰ				○					○			
2	東橋	塩木石線	赤磐市塩木	1976	48	8.0	4.8	1	ＲＣ橋		R4	B	Ⅰ				○					○			
2	瀬戸橋	掛応寺線	赤磐市仁堀中	1989	35	7.1	10.0	1	ＲＣ橋		R4	B	Ⅰ				○					○			
2	谷川橋	早風呂線	赤磐市仁堀東	不明		4.9	9.2	1	BOX		R4	B	Ⅰ				○					○		2022年度　補修完了 断面修復	0.2
2	かんじゃ橋	仁堀東中央線	赤磐市仁堀東	不明		5.7	9.1	1	ＲＣ橋		R4	B	Ⅱ				○					○			
3	馬塚橋	馬塚線	赤磐市仁堀東	不明		8.0	3.7	2	石橋		R4	C	Ⅲ			▲	○					○		更新	6
2	愛宕橋	愛宕線	赤磐市仁堀東	1976	48	4.5	4.9	1	ＲＣ橋		R4	A	Ⅰ				○					○			
2	大佐古橋	大佐古線	赤磐市仁堀中	不明		6.0	3.6	1	ＲＣ橋		R4	A	Ⅰ				○					○			
3	道長下橋	吉本線	赤磐市仁堀中	不明		6.3	2.4	1	木橋		R4	C	Ⅲ				○	△	▲			○		主桁取替え	1.1
2	明田橋	谷明田線	赤磐市仁堀中	2001	23	12.7	8.2	1	ＰＣ橋		R4	C	Ⅱ				○					○			
2	道長橋	道長線	赤磐市仁堀中	1981	43	8.5	4.8	1	ＰＣ橋		R4	B	Ⅰ				○					○			
2	大岩橋	宮内大岩線	赤磐市仁堀西	1978	46	5.7	4.5	1	ＲＣ橋		R4	A	Ⅰ				○					○			
2	宮内橋	宮内線	赤磐市仁堀西	1977	47	8.0	4.6	1	ＲＣ橋		R4	C	Ⅱ				○					○			
2	轟前橋	秋久線	赤磐市仁堀西	不明		7.0	3.6	1	ＰＣ橋		R4	B	Ⅰ				○					○			
3	林坂橋	秋久中の道線	赤磐市仁堀西	不明		4.0	1.7	1	石橋		R4	A	Ⅰ				○					○			
2	神原前橋	上連東山の上線	赤磐市仁堀西	不明		6.7	1.5	1	鋼橋		R4	C	Ⅱ				○					○			
2	黒仙寺橋	連谷線	赤磐市仁堀西	不明		5.8	3.6	1	ＲＣ橋		R4	A	Ⅰ				○					○			
2	天納橋	広戸小鍋線	赤磐市小鍋	不明		3.7	5.1	1	ＲＣ橋		R4	A	Ⅰ				○					○			
2	西ケ坂橋	西ケ坂線	赤磐市小鍋	不明		4.6	2.7	1	ＲＣ橋		R4	C	Ⅱ				○					○			
2	芝崎橋	柿坂線	赤磐市小鍋	不明		3.2	3.0	1	ＲＣ橋		R4	B	Ⅰ				○					○			
3	川瀬橋	柿坂線	赤磐市小鍋	不明		5.8	1.1	1	木橋		R4	E	Ⅳ			▲	○					○		主桁取替え	1
2	玉ノ渡橋	大松線	赤磐市石上	不明		3.0	4.7	1	ＲＣ橋		R4	B	Ⅰ				○					○			
2	堀坂橋	鮎帰線	赤磐市石上	不明		6.0	3.4	1	ＲＣ橋		R4	A	Ⅰ				○					○			
2	瀬戸橋	広戸前線	赤磐市広戸	不明		4.6	3.1	1	鋼橋		R4	C	Ⅱ				○					○			
2	猪ノ子坂橋	西山の上線	赤磐市合田	不明		5.3	6.5	1	BOX		R4	C	Ⅱ				○					○			
2	正小佐古１号橋	田中線	赤磐市仁堀東	不明		5.5	2.2	1	ＲＣ橋		R4	A	Ⅰ				○					○			
2	貫船１号橋	貫船線	赤磐市仁堀中	不明		6.4	3.1	1	ＲＣ橋		R4	B	Ⅰ				○					○			
2	六反縄手１号橋	寒佐古線	赤磐市仁堀東	1996	28	13.2	4.8	1	ＰＣ橋		R4	C	Ⅱ				○					○			
2	尾野地橋	丸山線	赤磐市平山	不明		4.9	6.1	1	BOX		R4	C	Ⅱ				○					○			
2	梅原上橋	梅原線	赤磐市仁堀中	不明		2.2	4.6	1	BOX		R2	A	Ⅰ		○					○					
2	池ノ尾橋	旧県道塩木線	赤磐市塩木	不明		4.1	11.0	1	ＲＣ橋		R4	C	Ⅲ			▲	○					○		断面修復	1
2	信小鍋１号橋	信小鍋線	赤磐市小鍋	不明		3.5	7.5	1	BOX		R4	A	Ⅰ				○					○			
2	下塩木１号橋	下塩木線	赤磐市塩木	不明		2.6	3.5	1	ＲＣ橋		R4	A	Ⅰ				○					○			
2	中塩木１号橋	中塩木線	赤磐市塩木	不明		6.0	4.0	1	混合橋		R4	C	Ⅱ				○					○			
3	上連神原１号橋	上連神原線	赤磐市仁堀西	不明		2.5	2.5	1	木橋		R4	E	Ⅳ		▲		○					○		主桁取替え	1
2	周匝片鉄１号橋	周匝片鉄線	赤磐市周匝	不明		3.2	11.5	1	ＲＣ橋		R4	C	Ⅲ				○					○		2022年度　補修完了 断面修復	2
2	周匝片鉄２号橋	周匝片鉄線	赤磐市周匝	不明		2.5	8.6	1	BOX		R4	C	Ⅱ				○					○			

橋梁点検・修繕計画一覧表

管理区分	施設名	路線	所在地	架設年度		橋長(m)	幅員(m)	径間数	橋種	跨線橋	点検記録			点検計画（○：点検実施） 修繕計画（△：修繕設計、▲：修繕工事）										主な修繕内容	概算修繕金額(百万円)
	橋名	路線名	起点側	架設年度(西暦4桁)	経過年数						年度	対策区分	判定区分	R6（2024）	R7（2025）	R8（2026）	R9（2027）	R10（2028）	R11（2029）	R12（2030）	R13（2031）	R14（2032）	R15（2033）		
2	引春広高下１号橋	引春広高下線	赤磐市黒本	不明		5.0	4.5	1	ＲＣ橋		R4	B	Ⅰ				○					○			
2	安行橋	瀬戸線	赤磐市仁堀中	不明		5.3	4.0	1	ＲＣ橋		R4	B	Ⅰ				○					○			
2	岡匝片鉄３号橋	岡匝片鉄線	赤磐市岡匝	不明		3.5	7.0	1	ＰＣ橋		R4	C	Ⅱ				○					○			
2	勢柿谷橋	県道佐伯長船線	赤磐市勢力	1963	61	4.1	5.1	1	ＲＣ橋		R6	B	Ⅰ	○				○					○		
3	奥桐橋	県道佐伯長船線	赤磐市勢力	1961	63	2.4	4.5	1	石橋		R6	B	Ⅰ	○				○					○		
1	かまの橋	県道岡山吉井線	赤磐市可真下	2004	20	17.6	8.2	1	ＰＣ橋							○					○				
2	美岡側道線1号橋	県道美作岡山間道路	赤磐市光木	2018	6	14.7	5.2	1	ＰＣ橋								○					○			
2	無名橋（可真上）	県道可真上万富停車場線	赤磐市可真上	1961	63	3.0	9.3	1	ＲＣ橋		R6	B	Ⅰ	○				○					○		
2	天納下橋	小鎌石上線	赤磐市小鎌	1961	63	6.0	7.7	1	ＰＣ橋		R5	A	Ⅰ				○					○			

集計

項目	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	備考
点検橋梁数	216	129	112	109	91	127	129	112	109	91	
修繕設計数	3	3	2	0	1	0	0	0	0	0	
修繕工事数	8	2	7	4	0	1	0	0	0	0	